




रामग्राम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
परासी, नवलपरासी (ब.सु.प.)



दोश्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन



आ.व. २०७८/०८०



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
२	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता						३३११८७७	४२१	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला						३१०६८८०	३९६	
४	विधवा						५७७६९८८	७३५	
५	पूर्ण अपाङ्गता भत्ता						१३८८३८७	११९	
६	अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता						१८९१५७९	३०२	
७	दलित बालबालिका						९१२७२४	५८९	
८	लोपन्मुख जाति						१६१५९५०	१३५	
	जम्मा						५०८९३७५८	५४७९	
वडा नं.	घटना दर्ताको विवरण			विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	जन्म	मृत्यु	सम्बन्ध बिच्छेद		दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	
१	१९	९		५					३३
२	१८	११	२	१०	१	४	१	१	४३
३	१५	४		२	३	१०	२	५	२६
४	१३	५		५	१	९			२४
५	७	४	१	२	२	५			१६
६	१४	७		३			२	६	२६
७	२३	५		८	२	५			३८
८	१३	५		८	१	२	२	७	२९
९	१७	८		११	१	२	१	९	३८
१०	२९	७	१	९	२	७	२	४	५०
११	११	८		४			१	२	२४
१२	१८	७		१०	४	१३			३९
१३	१५	६		१०					३१
१४	४५	१६		२२	४	८	३	८	९०
१५	६१	६		१७			१	४	८५
१६	५८	२१		१२	२	२४			९३
१७	४८	८		१४			१	२	७१
१८	४७	१६	२	२२	५	१५	४	८	९६
जम्मा	४७१	१५३	६	१७४	२८	१०४	२०	५६	८५२
शाखा : स्वास्थ्य									
सि.नं	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	भौतिक लक्ष्य	स्रोत	भौतिक प्रगति	विनियोजन		खर्च	खर्च (%)	कैफियत

प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	(क) शसर्त अनुदान						22330580.50	63	
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	१२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	८	35300000.00		215000.00	100	
२	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समीक्षा	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	२	215000.00		0.00	0	भुक्तानी बाँकी
३	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री दुवानी, रेकडिड तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समीक्षा तथा कोर्ट विश	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		124000.00		0.00	0	चैत्रमा भुक्तानी हुने प्रक्रियामा
४	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समीक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		2000000.00		50000.00	100	
५	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	50000.00		471000.00	94	
६	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समीक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम)	४	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	४	500000.00		85000.00	94	
७	आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	90000.00		0.00	0	
८	कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, र स्वास्थ्यकर्मीहरू लाइ क्षयरोग मोडलर तालिम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		74000.00		101900.00	100	
९	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	102000.00		111300.00	93	
१०	कोभिड १९ को भ्याक्सिनको डिजिटाइजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमाणिकरण	४	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	४	120000.00		106600.00	20	
११	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरिय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण)	१०	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	530000.00		210000.00	60	
१२	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपनाको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रबद्र्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा., गा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिती तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनि	४	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	२	352000.00		0.00	0	सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको
१३	प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		200000.00		0.00	0	
१४	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		480000.00		0.00	0	
१५	पशुपक्षी आदीवाट हुने इन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिटिसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	20000.00		12853.00	64	
१६	पोषण कार्यक्रम	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	406000.00		207400.00	51	

समाधान अनुसार
प्रशासकीय अधिकृत


रामग्राम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
धराली, नवलपरासी (ब.सु.प.)

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१७	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	1136000.00		550000.00	48	
१८	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	१०	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	३	1396000.00		658150.00	47	
१९	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	75000.00		73880.00	99	
२०	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोदिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरू (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	२	130000.00		102350.00	79	
२१	सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनिकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		25000.00		0.00	0	
२२	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदधिकरण समेत)	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	140000.00		140000.00	100	
२३	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदढीकरण कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		65000.00		0.00	0	
२४	स्वास्थ्यकर्मीलाई इम्प्लान्ट तालिम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	200000.00		176000.00	88	
२५	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	1470000.00		1462535.00	99	
२६	Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खरीद	१	आन्तरिक ऋण - नगद ऋण	१	400000.00		0.00	0	खरिद भएको
	(क) शसर्त अनुदान जम्मा				45600000.0		27064548.50	59.4	
	(ख) आन्तरिक श्रोत								
१	DHIS 2 सम्बन्धी अनसाईट कोचिड तथा Data Verification / तथ्यांकको गुणस्तर सुधारको लागि नियमित तथ्यांक गुणस्तर लेजाजोखा (RDQA)	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	100000.0			0	भुक्तानी बाँकी
२	ELIMS सम्बन्धी On site Coaching	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	100000.0		99150.00	99	
३	HMIS तथा अन्य फर्म फर्मेट छपाइ	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	100000.0			0	भुक्तानी बाँकी
४	कोभिड १९ तथा अन्य सरुवा रोगहरू सम्बन्धि समुदाय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		90000.0			0	
५	खोप कार्यकर्ताहरूलाई फिल्ड भता	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		250000.0			0	आपादमा भुक्तानी
६	गर्भवती महिला , क्षयरोगी विरामी तथा संकास्पदलाई एच.आई.भी परिक्षण किट खरिद	१	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद	१	100000.0		100000.00	100	
७	गर्भवती महिलालाई उपमेयर पोषणा झोला बितरण	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	
८	गर्भवती महिलालाई क्याल्सियम चक्की बितरण	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	500000.0		490904.00	98	
९	गर्भवती सुत्केरी आमाहरूको लागि तयारी पोष्टीक आहारा बितरण	१	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद	१	2835000.0		2811144.10	99	
१०	जेड नागरिक संग मेयर कार्यक्रम	४	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	२	2000000.0		1347452.00	67	
११	प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक सामग्री खरिद (१ स्थानमा)	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	500000.0		498045.90	100	
१२	पाठेघर शिविर संचालन	१	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - नगद		400000.0			0	प्रक्रियामा रहेको
१३	वर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत नर्स कर्मचारीलाई नाइट भता	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	प्रक्रियामा रहेको

9/8

समाप्त
प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
								0	प्रक्रियामा रहेको
१४	म.सा.स्वा.स्व.से. लाई सम्मानजनक विदाई (प्रति ५०,००० को दरले)	६	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		300000.0		59050.00	84	
१५	म.सा.स्वा.स्व.से. हरूको अर्धवार्षिक समिक्षा	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	70000.0		32000.00	27	
१६	म.सा.स्वा.स्व.से.मासिक खाजा खर्च	४	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	120000.0		262400.00	33	
१७	म.सा.स्वा.स्व.से.यातायात खर्च (मासिक ८०० को दरले)	४	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	800000.0			0	प्रक्रियामा रहेको
१८	म.सा.स्वा.स्व.से.लाई आवश्यक सामग्री खरिद तथा वितरण (छाता, झोला, कैची आदी)	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		166000.0			0	प्रक्रियामा रहेको
१९	माहामरी नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		200000.0			0	
२०	लागु औषध सुधार केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श एवं मनोरजनात्मक सामग्री वितरण	१	राजस्व बॉर्डफॉड - स्थानीय - नगद		400000.0		195722.50	98	
२१	विपन्न वर्गका महिला तथा अपांग महिलालाई सेनिटरी प्याड वितरण	१	राजस्व बॉर्डफॉड - स्थानीय - नगद	१	200000.0			0	
२२	विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि दिवसहरू मनाउने	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	
२३	समुदाय स्तरमा HIV/AIDS सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	
२४	समुदाय स्तरमा लागु औषध तथा मानसिक रोग सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	
२५	स्वास्थ्य शाखा स्टोर व्यवस्थापन	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	स्टोर व्यवस्थापन भैसकेको
२६	स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य शाखामा कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा ल्यापटप खरिद	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	650000.0		650000.00	100	
२७	स्वास्थ्य संस्था संचालन अनुदान सबै १६ वटै स्वास्थ्य संस्थामा	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	500000.0		495000.00	99	
२८	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको (HFOMC) अभिमुखिकरण	१	राजस्व बॉर्डफॉड - स्थानीय - नगद	१	100000.0		99150.00	99	
२९	स्वास्थ्य संस्थाको लागि फर्निचर खरीद	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	१	400000.0		384765.00	96	
३०	स्वास्थ्य संस्थामा सर्जिकल सामग्री तथा औजार खरिद	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		400000.0			0	प्रक्रियामा रहेको
३१	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अति आवश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री खरिद	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		800000.0			0	
३२	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकिकृत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण यातायात खर्च	२	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		50000.0			0	
३३	स्वास्थ्यकर्मीहरूको मासिक प्रगति समीक्षा तथा डाटा भेरीफिकेसनको लागि यातायात तथा खाजा खर्च	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		200000.0			0	
३४	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा समुदाय स्तरमा खोजपडताल कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - नगद अनुदान		100000.0			0	
३५	सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षक शिक्षिकाहरूको स्वास्थ्य परिक्षण तथा औषधी वितरण		राजस्व बॉर्डफॉड - स्थानीय - नगद		200000.0			0	
	(ख) आन्तरीक श्रोत जम्मा				13231000.0		7524783.50	56.9	
	(ग) आन्तरीक श्रोत जम्मा (नगर स्तरीय)								
१	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव तथा पोषाक खर्च	12	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	८	6100200.0		3681150.00	60	
२	शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव तथा पोषाक खर्च	12	नेपाल सरकार - नगद अनुदान	८	1794200.0		800550.00	45	


 राजमाला नगरपालिका
 स्वास्थ्य शाखा
 स्वास्थ्य प्रशासकीय अधिकारी
 नवलपरासी (ब.सु.प.)
 लुम्बिनी प्रदेश

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	(ग) आन्तरीक श्रोत जम्मा (नगर स्तरीय)				7894400.0		4481700.00	56.8	
	कुल जम्मा- (क) + (ख) + (ग)				66725400.0		39071032.0	58.6	
१	आकस्मिक वाली उपचार तथा सेवा (फौजी कीरा लगायत अन्य)	१	आन्तरिक	वितरण भैरहेको	१०००००	९८,९४०.००	९८९४०	९८.९४	सम्पन्न
२	कृषक समूह अभिमुखीकरण	२	आन्तरिक	-	१०००००			-	प्रक्रियामा
३	कृषक समूह तथा व्यावसायिक कृषकहरूका लागि सामाग्री वितरण (स्प्रेयर क्यारेट प्लाष्टिक ट्रे प्लाष्टिक टनेल मल्चीङ्ग प्लाष्टिक)	१	आन्तरिक	३२४ जना	९०००००	६,८७,८३१.००	६८७८७०	७६.४३	सम्पन्न
४	कृषक समूह तथा सहकारी र कृषि फर्म संचालकहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण	१	आन्तरिक	-	२५००००			-	-
५	कृषि कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	४	आन्तरिक	-	२५००००			-	नियमित भइरहेको
६	कृषि विमा अभिमुखीकरण गोष्ठी	२	आन्तरिक	-	१०००००			-	-
७	कृषि सँग सम्बन्धीत विभिन्न समितीहरूको बैठक संचालन	१	आन्तरिक	-	२५००००			-	नियमित भइरहेको
८	कार्यक्रम अनुसार ढुवानी	४	आन्तरिक	-	८००००	८०,०००.००	८००००	१००.००	सम्पन्न
९	कौसी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१	आन्तरिक	-	५०००००			-	-
१०	खैरा रोगको लागि जिक वितरण	१	आन्तरिक	-	४०००००			-	-
११	गड्यौलापालन प्रदर्शन	१	आन्तरिक	-	१०००००	९०,१८०.००	९०१८०	९०.१८	सम्पन्न
१२	गहुँ तथा धानको बीउ उत्पादन तालिम	१	आन्तरिक	३० जना	१०००००	९९,५३०.००	९९५३०	९९.५३	सम्पन्न
१३	धुम्टी तालिम(तरकारी फलफूल र खायान्न वाली लगायत)	१	आन्तरिक	-	१०००००	८०,०००.००	८००००	८०.००	
१४	च्याउको बीउ वितरण	१	आन्तरिक	११०० जना	१९००००	१,८०,०००.००	१८०००६	९४.७४	सम्पन्न
१५	इयागन फ्रुट खेतीका लागि कृषकहरूलाई अनुदान	१	आन्तरिक	६ वटा	७०००००			-	सम्पन्नता गर्न बाकी
१६	तरकारी वालीका लागि सुक्ष्म तत्व वितरण	१	आन्तरिक	वितरण भैरहेको	२०००००			-	सम्पन्न
१७	धान दिवस	१	आन्तरिक	-	५०००००			-	
१८	फलफुल बिरुवा वितरण कार्यक्रम	१	आन्तरिक	-	४०००००			-	
१९	ग्रेसर तथा चेतनामूलक ब्यानर छपाई	१	आन्तरिक	वितरण भैरहेको	८००००		८००००	१००	सम्पन्न
२०	बीउ विजन बिक्रेता तालिम	१	आन्तरिक	-	१५००००			-	मूल्यांकन प्रकाशन भइरहेको



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
२१	बोटविस्वाका लागि मिटाभिन तथा सुक्ष्म तत्त्व वितरण	१	आन्तरिक	वितरण भैरहेको	२०००००	१,९७,८६५.००	१९७८६०	९८.९३	सम्पन्न
२२	मकरो सुधार कार्यक्रम	१	आन्तरिक	९ जना	१०००००	९६०००	९६०००	९६	सम्पन्न
२३	मेयर उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम	१	आन्तरिक	-	५००००			-	
२४	मेवा खेतीका लागि कृषकहरूलाई अनुदान	१	आन्तरिक	-	१००००००	१०,००,०००.००	१००००००	१००.००	सोप घनी हुने गरी गर्नुमा भुक्तानी
२५	मागमा आधारित साना कृषि यन्त्र उपकरण वितरण	१	आन्तरिक	-	५०००००	४,५५,५००.००	४५५५००	९१.१०	छनीट क्रममा
२६	मागमा आधारित सिचाई कार्यक्रम संचालन (१५७ जना पम्पसेट १४ जना मोटर)	१	आन्तरिक		१४०००००	९,९९,६०२.००	९९९६००	७१.४०	सम्पन्न
२७	गोसामी तथा बेमोसामी तरकारी खेती तालिम लगायत सामग्री वितरण	१	आन्तरिक	३० जना	१५००००	१,४९,५५०.००	१४९५५०	९९.७०	सम्पन्न
२८	रासायनिक मल विक्रेताहरूलाई अभिमुखिकरण गोष्ठी	१	आन्तरिक	-	५००००	४७,७५०.००	४७७५०	९५.५०	सम्पन्न
२९	रिटर्नज युवार्संग मेयर कार्यक्रम (कृषि उद्यमका लागि ज्ञान शिप प्रविधि हस्तांतरण र अनुदान सहयोग)	१	आन्तरिक	-	५०००००			-	
३०	व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	१	आन्तरिक		५०००००			-	सम्पन्नता गर्न बाँकी
३१	वर्षे तरकारीका लागि मिनिफिट वितरण	१	आन्तरिक	१२०८ जना	३०००००			-	भुक्तानी बाँकी
३२	विषादी विक्रेता तालिम	१	आन्तरिक	-	१५००००			-	सूचना प्रकाशन भइसकेको
३३	सघीय प्रदेश सरकार तर्फका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि साझेदारी (किसान सूचीकरण लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू)	१	आन्तरिक	-	६०००००			-	५००००० भुक्तानी भएको
३४	हिउँदे तरकारी/सागपातको मिनिफिट वितरण	१	आन्तरिक	१४०० जना	३०००००	२,९३,९७०.००	२९३९७०	९७.९९	सम्पन्न
३५	बालीसुरक्षा सेवा अन्तर्गत कृषकहरूलाई विषादी वितरण	१	आन्तरिक	वितरण भैरहेको	५०००००	४,९६,२८०.००	४९६३००	९९.२६	सम्पन्न
३६	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरूको तालिम भत्ता	१२	शशर्त- नेपाल सरकार	३ जना	६०००००		६०००००	१००.००	निर्यात भइरहेको
३७	उन्नत बीउ वितरणलाई प्रोत्साहन अनुदान	३	शशर्त- नेपाल सरकार	-	१५००००			-	
३८	आ.व. २०७८/७९ मा स्थापना भएको तरकारीबाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	४	शशर्त- नेपाल सरकार	४७ जना	६०००००			-	भुक्तानी बाँकी
३९	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ गर्हुबाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	३	शशर्त- नेपाल सरकार	३५ घरपरिवार	१२०००००			-	भुक्तानी बाँकी

समाप्त नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सू.प.)
सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रशासकीय अधिकृत

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
४०	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ तरकारीवाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	३	शशर्त- नेपाल सरकार	४७ घरपरिवार	१२०००००			-	छनौट क्रममा
४१	कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याक अध्यावधिक कार्यक्रम	४	शशर्त- नेपाल सरकार	-	१०००००			-	-
४२	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	२	शशर्त- नेपाल सरकार	-	३०००००			-	-
४३	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान	१	शशर्त- नेपाल सरकार	१४०० जना	१००००००		१००००००	१००.००	सम्पन्न
४४	धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२	शशर्त- नेपाल सरकार	-	२५०००००			-	-
४५	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	३	शशर्त- नेपाल सरकार	-	१५००००			-	-
मेडपा									
१	सामाजिक परिचालन	८५ जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	१७० जना	७०,८००।		७०,८००।	१००%	
२	उद्यमशिलता विकास तालिम	८५ जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	९९ जना	१,६५,२००।		१,६५,२००।	१००%	
३	सीप तालिम	८५ जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	९७ जना	७,०८,०००।		५,००,०००।		संचालनको क्रममा
४	लघु वित्तमा पहुँच	८५ जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	०	७०,८००।		०		
५	प्रविधिमा पहुँच	८५ जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	०	३,५४,९९७।		०		
६	बजारिकरण	८५ जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	०	७०,८००।		०		
	स्त्रोन्नति सीप विकास तालिम	४० जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	४५ जना	३,८८,०००।		३,८८,०००।	१००%	
	प्रविधि हस्तान्तरण	४० जना	नेपाल सरकार सशर्त अनुदान	०	१,४०,०००।		०		
	मेडपा कार्यक्रमबाट सिर्जना उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धिकालागि उद्यमशिलता विकास तालिम	१०० जना	नेपाल सरकार नगद अनुदान	१०० जना	२,००,०००।		२००,०००।	१००%	
	ढाकाको व्याग, पर्स तथा खादा बनाउने तालिम	१२ जना	नेपाल सरकार नगद अनुदान	१२ जना	२,००,०००।		२००,०००।	१००%	



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	रोजगारीका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा सीप सिकाई कार्यक्रम	५७जना	नेपाल सरकार नगद अनुदान	५७जन	५,००,०००।		४,५०,०००।		संचालनको क्रममा
	महिला बालबालिका शाखा								
१	उद्घोषण तालिम		नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान		१०००००।		१०००००।	१००%	
२	बाल हिंसा न्यूनीकरण		नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान		१०००००।		९८८००।	९९.८०%	
३	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान		नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान		२०००००		२०००००	१००%	
४	अपाङ्गता दिवस		नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान		१०००००		९८५००	९८.५%	
५	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखिकरण		नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान		७५०००		७५०००	१००%	
६	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस		नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान		१०००००		१०००००	१००%	
	योजना तथा पूर्वाधार शाखा								
३४९	बैठक हलमा साउन्ण सिस्टम तथा मेशिनरी सामान खरिद तथा जडान	२२२२१	राजस्व बॉडफॉड - स्थानीय	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	बॉकी
४८	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	२२२२१	राजस्व बॉडफॉड - सघीय सरकार	१	१०,००,०००.००		४,०३,४०४.२२	४०.३४	प्रक्रिया
४९	निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मर्मत सम्भार खर्च	२२२३१	राजस्व बॉडफॉड - सघीय सरकार	१	१५,००,०००.००		१३,१२,४८५.१२	८७.५०	प्रक्रिया
३९९	वडा कार्यालयहरूको मर्मत तथा व्यवस्थापन खर्च	२२२३१	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		५,०२,७५८.००	२५.१४	प्रक्रिया
२७२	इलेक्ट्रीक सामान खरिद तथा मर्मत खर्च (कार्यालय र वडाको)	२२३१९	राजस्व बॉडफॉड - सघीय सरकार	१	५,००,०००.००		३,०४,७४२.४५	६०.९५	प्रक्रिया
४०५	वडा कार्यालय भवनको डि.पि.आर.तयार वडा नं. १६	१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४०१	स्ट्रीट पोललाईट जडान वडा नं. २	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	बॉकी
४०२	सडक बत्ती व्यवस्थापन वडा नं. ७	१	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
११०	सडक बत्ति जडान (स्ट्रीट/सर्च लाइट समेत) तथा मर्मत खर्च	२२५२२	राजस्व बॉडफॉड - सघीय सरकार	१	७,४९,०००.००		१,२७,६४९.००	१७.०४	प्रक्रिया
४२६	वडा नं. २ वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४३५	वडा नं. ६ वडा कार्यालयको इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००		२,४९,३९१.००	९९.७६	सम्पन्न




 रामग्राम नगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 धरौली, बगेश्वर

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
३७३	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित मातृक सुविधा सहायता (मर्मत सम्भार तथा रङ्गरोगन, भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान, घेराबार, शौचालय, खानेपानी आदिको मर्मत सम्भार / नया निर्माण) (नगर शिक्षा समितिको निर्णयानुसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने)		राजस्व बॉडफॉड - प्रदेश सरकार	१	५०,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
४९४	हलाक कार्यालयलाई पूर्वाधार व्यवस्थापन अनुदान	२५३११	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		१,५०,५१८.००	९३.६८	सम्पन्न
४८९	परासी स्थित नेपाली सेनालाई व्यवस्थापन पूर्वाधार व्यवस्थापन अनुदान	२६४२३	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,९९,११५.००	९९.८२	सम्पन्न
५०४	रामग्राम जेसिस परासीलाई पूर्वाधार व्यवस्थापन अनुदान	२६४२३	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
४९०	जिल्ला अदालत परिसरमा सेवाग्राहीका लागि ट्रस्ट निर्माण अनुदान	२६४२३	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५५७	रामजानकी मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य, वडा नं. १२ -अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५५८	सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. २ -अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४९९	अधुरो वडा नं. २ वडा कार्यालयको भवन निर्माण		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	कोटही माई मन्दिर व्यवस्थापन वडा नं. ४		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		९,७६,८९९.००	९७.६९	सम्पन्न
५७०	स्वास्थ्य चौकी निर्माण वडा नं. १७(अल्या)	३१११२	१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
४५१	पत्थरदेवामा रहेको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. १४		१ आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		७,४५,८७२.००	१००	सम्पन्न
४७६	सरस्वती मा.वि. शान्तिचौरमा व्यवसायिक भवन निर्माण	३१११२	१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,८८,०२१.००	९७.६०	सम्पन्न
	वडा नम्बर १ कार्यालय निर्माण अल्या		१ राजस्व बॉडफॉड - स्थानीय लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१	५०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४८८	खानेपानी टंकी अगाडी ट्रस्ट निर्माण वडा नं. १४		१ आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४९५	उद्योग वाणिज्य संघ पूर्वाधार निर्माण अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५१५	रेडक्रस भवन निर्माण अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४६७	कुनवार रामजानकी मन्दिर निर्माण अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		१८,९९,८५०.००	९४.९९	सम्पन्न
४७५	अधुरो रेडक्रस भवन निर्माण वडा नं. ३		१ आन्तरिक श्रोत	१	७,२६,०००.००		५,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
४३९	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ९	३१११२	१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		७,२५,९२४.००	९९.९९	सम्पन्न
४३३	वडा नं. ६ वडा कार्यालयको निर्माण		१ आन्तरिक श्रोत	१	१७,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
			१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००	सम्पन्न
५६८	आधारभूत विद्यालय लोहसडाको अधुरो भवन निर्माण अनुदान(अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		१०,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
४७८	ओम शान्ति भवनको पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन		१ लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान		० १०,००,०००.००		७,७९,८७२.००	९७.४८	सम्पन्न
६२०	रेडक्रस भवन निर्माण रामग्राम १२(अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४९३	विपासना केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण	३१११२	१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		४,२३,३६२.००	१००	सम्पन्न
४७३	सुकौली सिएलसि भवन निर्माण वडा नं. १५		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
५५६	पत्रकार महासंघको भवन निर्माण -अल्या	३१११२	१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५१७	वडा कार्यालयको छत ढलान - वडा नं. १३ अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	१,९६,०००.००		१,९५,७४७.००	९९.८७	सम्पन्न
	वडा कार्यालय भवन निर्माण र व्यवस्थापन वडा नं. ९		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न


 नेपाल सरकार
 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको
 मन्त्रालय
 काठमाडौं

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
५५५	अधुरो भगवती मन्दिर धर्मशाला निर्माण रामग्राम १७ -अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,८७,५५६.००	९७.५१	सम्पन्न
५०५	अधुरो खोप केन्द्र निर्माण दुइ स्थान गर्ने कार्य अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	४,८४,०००.००		४,८३,९९८.००	१००.००	सम्पन्न
	राधा कृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन वडा नं. ४	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४७४	अधुरो रेडक्रस भवन निर्माण वडा नं १२	१	आन्तरिक श्रोत	१	७,००,०००.००		७,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
५६९	उत्तम बालहित माध्यमिक विद्यालय उर्जोनीको अधुरो भवन निर्माण अनुदान(अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		७,७९,६२७.००	९७.४५	सम्पन्न
४९९	मदरसा हाटवजार पूर्वाधार व्यवस्थापन	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१	६,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४९८	अखण्ड सुख केन्द्र हकुईको पूर्वाधार व्यवस्थापन	१	आन्तरिक श्रोत	१	६,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४४६	अधुरो वडा नं. १२ वडा कार्यालयको भवन निर्माण	१	आन्तरिक श्रोत	१	१७,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६१९	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित भौतिकसुविधा सहायता (रडोगन, तथा भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान ,घेरावार, शौचालय , खानेपानी आदिको मर्मत संभार /नया निर्माण) (नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार विद्यालयगतविनियोजन गर्ने)(अल्या)	३१११३	आन्तरिक श्रोत	१	१७,४५,०००.००		३,८८,५७९.६५	२२.२७	सम्झौता
४६५	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित मातृक सुविधा सहायता - रंग रोगन तथा भवन कक्षा कोठा फर्निचर खेल मैदान घेरावार शौचालय खानेपानी आदीको मर्मत संभार /नया निर्माण नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने अल्या.	३१११३	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,९९,७४०.००	९९.८७	सम्पन्न
	हाटवजार मर्मत तथा व्यवस्थापन (परासी, हकुई, पटखौली)	३१११३	राजस्व बॉडफाँड - स्थानीय	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४६१	वडा कार्यालयहरु मर्मत सम्भार अल्या.	३१११३	आन्तरिक श्रोत	१	८५,५००.००		८५,४४१.००	९९.९३	सम्पन्न
४६६	करमैनी विद्यालयको पर्खाल निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,८७,०९५.००	९७.४२	सम्पन्न
६२१	रेड क्रस सोसाइटी टोइलेट फिनिसिंग गर्ने कार्य , रामग्राम ३(अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४८३	एक्सामेटर खरिद तथा संचालन	१	राजस्व बॉडफाँड - स्थानीय	१	१,००,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५९५	ट्रांसफरमर खरिद तथा व्यवस्थापन-अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई फिल्ड तथा सभ सामग्री खरिद	३११२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५६४	फर्निचर तथा फिक्चर्स -अल्या	३११२३	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६२३	सहिद जगादिस पासवान आ वि को फर्निचर निर्माण , रामग्राम १७(अल्या)	९	आन्तरिक श्रोत	९	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
५६३	नगरपालिका फर्निचर र व्यवस्थापन अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	०	११,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
२८५	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३११२३	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		१२,९८,७३६.९३	६४.९४	प्रक्रिया
४३४	वडा नं. ६ वडा कार्यालयको फर्निचर तथा फर्निचर	१	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००		२,४६,७९२.००	९८.७२	सम्पन्न
३०३	ओम शान्ती उत्तर बाटो सडक निर्माण वडा नं. ३	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	शैलेन्द्र सहानीको घर देखि संजय सहानीको घर सम्म पि.सि.मि. ढलान	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३४२	ननई रेक्सहवा हट्टै एँचावल जाने सडक कालोपत्रे गर्ने	१	आन्तरिक श्रोत	०	२१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता विवादित

क्र.सं	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		सामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
५६६	उत्तवच देखी चम्कीपुर सम्म सडक निर्माण -अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	०	४०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५८५	फकिरी चौधरीको घर अगाडी नाला निर्माण-अल्या	४६	आन्तरिक श्रोत	०	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३५१	रामजानकी मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नती वडा नं. १५ सुक्रौली	७५ मि	आन्तरिक श्रोत	७६ मि	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४५९	कल्मर्ट निर्माण कार्य हकुई अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	४,९९,०००.००		४,९८,०५६.००	९९.८१	सम्पन्न
३६४	मह्यारी जाने सडक स्तरोन्नती वडा नं. १७	६०८ मि पिच	आन्तरिक श्रोत	०	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४१३	जेसीस जाने बाटोको घोलामा कल्मर्ट निर्माण रामग्राम १	१	आन्तरिक श्रोत	१	१४,५०,०००.००		७,०४,७३२.००	४८.६०	सम्झौता
३३०	कल्मर्ट निर्माण नौडिहवा देखी सनई जाने बाटो वडा नं. १०	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	२०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३६७	बरारी सरस्वती प्रा. वि जाने सडक गभेल गर्ने कार्य वडा नं. १७	२६५ मि	आन्तरिक श्रोत	२६५ मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
६३९	अधुरो नाला निर्माण गर्ने कार्य , रामग्राम १४ अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३३१	बाईपास सिताराम यादवको घर देखि लकहवा जाने बाटो स्तरनोन्नती वडा नं. १०	४००	आन्तरिक श्रोत	०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	जमुनियामा पि सि सि ढलान गर्ने वडा नं. १६	७३ मि	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३२४	नाला निर्माण गर्ने कार्य बैकण्ठपुर घोला सम्म वडा नं. ८	२२२ मि	आन्तरिक श्रोत	०	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५२८	सण्डा देखी नौरगाटोल सहवाटिकर सम्म सडक निर्माण अल्या.	९००	आन्तरिक श्रोत	९१५	१२,००,०००.००		११,५०,९२४.००	९५.९१	सम्पन्न
३५३	सडक पि.सि.सि गर्ने कार्य नदीतीर सुक्रौली वडा नं. १५	९५	आन्तरिक श्रोत	९५	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४६४	रमेश गिरीको घर देखि गुलाब चन्दको घर सम्म सडक निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	६,८३,०००.००		६,७५,१३५.००	९८.८५	सम्पन्न
३०४	घोडपाली देखी जीतपुर जाने बाटो निर्माण वडा नं. ३	१	आन्तरिक श्रोत	०	१७,००,०००.००		०.००	०.००	टेन्डर
५९४	रावन खण्डा पुल निर्माण कार्य लागत सहभागीता(अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	५२,००,०००.००		३१,०४,७६८.००	५९.७१	सम्पन्न
	अमहवा बेचनको घर देखि पारसको घर सम्म नाला निर्माण	१	आन्तरिक श्रोत	०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५८८	ल्याण्डफिल साईट जाने बाटो स्तरोन्नती गर्ने कार्य-अल्या	९३० मि	आन्तरिक श्रोत	०	२०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६३६	जनता मा वि सुक्रौली उत्तर पश्चिम तर्फ कुलामा कल्मर्ट निर्माण, रामग्राम १५ अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		१,४६,५२४.००	९७.६८	सम्पन्न
	गंगाको घर देखि पश्चिम खोला सम्म बाटो निर्माण, देउरवा	९०	आन्तरिक श्रोत	९०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३१५	डाईमर टोल अधुरो सडक तथा नाला निर्माण वडा नं. ५	१	आन्तरिक श्रोत	०	२५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	६.२.४.३६२.७ सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य रामग्राम ४	१	आन्तरिक श्रोत	१	२५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५८७	रेक्सहवा सडक निर्माण गर्ने कार्य-अल्या	२२८ पी	आन्तरिक श्रोत	२२८ पी	१५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३०६	आदश टोल लहमी नारायण मन्दिर जाने सडक ब्लक पोभेग वडा नं. ३	१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,९८,८१६.००	९९.७६	सम्पन्न
३७५	पण्डितपुर देखि मध्यपुर सडक पिच गर्ने कार्य वडा नं. १८	६१० मि	आन्तरिक श्रोत	५९७.५	२०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
३२९	नदवा चिव मन्दिर देखी पुरानो हलाकी सम्म नाला निर्माण वडा नं. १०	६१० मि	आन्तरिक श्रोत	०	४०,००,०००.००		०.००	०.००	टेन्डर
५७७	कोटही माडु मन्दिर देखी नरेश चौधरीको घर सम्म पुराना बाटो मर्मत गर्ने कार्य, रामग्राम १२-अल्या	४५ मि	आन्तरिक श्रोत	५० मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४६२	कसिया गाउँ देखि पोखरी सम्म ढलान गर्ने कार्य वडा १२ अल्या	९०	आन्तरिक श्रोत	९०	४,९१,०००.००		४,९०,९०५.००	९९.९८	सम्पन्न


सहसचिव



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
५८३	पुरानो न.पा.चोक देखी लखी सुनारको घर सम्म २ नेपाल टेलीकम चोक सम्मसडक सरचरना सुधार तथा निर्माण कार्य(अल्या)	५००	आन्तरिक श्रोत	५००	४१,००,०००.००		१९,१४,८०३.००	४६.७०	सम्पन्न
३०८	Future Light schoolको पश्चिम सडक निर्माण वडा नं. ३	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३०२	ओम शान्ती पूर्व / नर्सिंग मोवाईल वाटो सडक निर्माण वडा नं. ३	१	आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५८१	त्रिलोकपुरमा नाला निर्माण १६-अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१३,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५९८	लखी सुनारको घर देखी उ.वा.सघ सम्म सडक सरचरना सुधार तथा निर्माणकार्य(अल्या)	९००	आन्तरिक श्रोत	९००	४२,२२,८१६.००		२५,९९,०२९.००	१००	सम्पन्न
५८६	बसपार्क अगाडी नाला निर्माण, रामग्राम ४-अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		९,८०,४९६.००	९८.०५	सम्पन्न
३१४	महेशपुर सडक देखि ग्लोरियस स्कूल सम्म सडक निर्माण वडा नं. ४	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३६१	तोनवामा पि.सि.सि. गर्ने कार्य वडा नं. १६	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३१७	डाईभर टोल भित्री सडक निर्माण वडा नं. ५	१	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६४६	नाला निर्माण वकेनवा रामग्राम १६	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	२०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४१७	नाला निर्माण गर्ने कार्य डिघवल वडा नं. १५	१	आन्तरिक श्रोत	०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	हकुई ३ मा प्रमोदको घर देखि प्रतापको घर सम्म पि सि सि सडक ढलान गर्ने	५९	आन्तरिक श्रोत	५९	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
३६३	पजरकट्टी देखि वडगो सम्म सडक स्तरोन्नती वडा नं. १६	१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३२१	देउरवा सडक निर्माण कार्य वडा नं. ७	१	आन्तरिक श्रोत	०	४०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३३३	नदया गाँउ देखि लंकहवा जान् वाटो स्तरोन्नती वडा नं. १०	१	आन्तरिक श्रोत	०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२९८	मुस्लिम मार्ग सडक निर्माण वडा नं. १	१७२१२	आन्तरिक श्रोत	१७४	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५७२	खानेपानी टोल ४ वटा वाटो निर्माण(अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	४५,००,०००.००		३८,४५,५८०.००	१००	सम्पन्न
५२७	उद्योग वाणिज्य संघको वाटो पूर्व सम्म सडक नाला निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	३,५७,०००.००		३,५६,६१९.००	९९.८९	सम्पन्न
	सहसराम चौधरी घर देखि अकुष धुनियाको घर सम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य वडा नं. १३	४७४	आन्तरिक श्रोत	०	४०,००,०००.००		०.००	०.००	टेन्डर
३४३	ऐचावल देखी पथरदेवा/भुसनापुर सडक स्तरोन्नती वडा नं. १४	६४० मि	आन्तरिक श्रोत	६४० मि	१०,००,०००.००		९,७७,३५५.००	९७.७४	सम्पन्न
५६५	अमहवा अधुरो सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य -अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	७,००,०००.००		४,८४,१४०.००	६९.१६	सम्पन्न
३५५	घिनाहा प्रा.वि. देखि बूटवलिया रोड सडक स्तरोन्नती वडा नं. १५	१४० मि	आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३४४	पथरदेवाटोलमा पक्की नाला निर्माण वडा नं. १४	१	आन्तरिक श्रोत	१	१४,००,०००.००		५,१५,३१२.००	१००	सम्पन्न
३२५	सडक बोर्ड नेपालको लागत सहभागीता	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	३५,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
२९९	सडक निर्माण कार्य उद्योग वाणिज्य संघ वडा नं. १	२००	आन्तरिक श्रोत	०	२५,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३१२	जितपुर नयाँ बस्ती सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य वडा नं. ४	१५०	आन्तरिक श्रोत	०	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३७७	शिव मन्दिर देखि पिडुरा खोला सडक स्तरोन्नती	१	आन्तरिक श्रोत	०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५७१	काशीपुर पुल निर्माण(अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	०	३६,००,०००.००		९,७८,८६२.००	२७.१९	सम्झौता
५७१	काशीपुर पुल निर्माण(अल्या)	१	सुनवल नगरपालिका	०	३६,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यलय
सुनवल, कैलाली

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
३३६	पंचगावा देखी कुनवार ह्युमपाईप कल्भर्ट स्तरोन्नती वडा नं. १२	१	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५९२	फ्युचर लाईट स्कुलको पछाडी बस्तीमा सडक निर्माण, वडा नं. ४ (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	१६,००,०००.००		६,३६,८९८.००	१००	सम्पन्न
५९१	सामुहिक आवास जाने सडक स्तरोन्नती वडा नं. १८-अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३५०	डिघवल पिच देखी सुक्रौली जाने सडक स्तरोन्नती वडा नं. १५	६०८ मि पिच	आन्तरिक श्रोत	६५७ मि	१२०००००		११६६३०२.५४	१००	सम्पन्न
६६२	सडक मर्मत सम्भार	१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		९,९४,५०६.००	९९.४५	सम्पन्न
३२३	चम्कीपुर - उनवच सडक निर्माण कार्य वडा नं. ८	१	आन्तरिक श्रोत	०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४६८	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य अल्या.	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१,६०,०००.००		१,५६,१९९.००	९७.६२	सम्पन्न
३४५	भुसनापुर केशव चौधरीको घर जाने बाटो ब्लक पेभिगं वडा नं. १४	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३२८	कमालुको घर देखि हाईवे सम्म सडकमा नाला निर्माण वडा नं. १०	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३१०	वैरीहवा देखी क्याम्पस जाने बाटो स्तरोन्नती वडा नं. ४	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५८०	नौडिहवा सडक निर्माण वडा नं. १० (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		४,०५,२८८.००	१००	सम्पन्न
	घोडपाली देखी पोखरापाली जाने सडकको दायाँ बायाँ नाला निर्माण	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४७०	ओमशान्ती भवन अगाडी देखि पूर्व सडक निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	१३,६३,०००.००		९,३६,७१२.००	१००	सम्पन्न
३७६	अधुरो कालोपत्रे पण्डितपुर वडा नं. १८	१	आन्तरिक श्रोत	०	२०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३८०	कालिकाटोलमा सडक निर्माण	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	०	८,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	सुर्यपुरा देखी नदी सम्म बाटो स्तरोन्नति तथा आर.सि.सि.ढलान	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,८५,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५२१	ठुलो कुनवार भित्री बाटो निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	९,९८,०००.००		९,७४,९७१.००	९७.६९	सम्पन्न
६४०	अधुरो सडक पी.सी.सी.ढलान, रामग्राम १०, मझारिया अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५१९	हकुडेमा साविक वडा नं. ५ मेन सडकबाट पश्चिम सडक स्तरोन्नती अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	४,८८,०००.००		४,८७,५३८.००	९९.९१	सम्पन्न
५७५	धरमपुर सडक स्तरोन्नती वडा नं. १८ अधुरो लाईन २ (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	२४,००,०००.००		३,३२,०००.००	१००	सम्पन्न
३७९	परिवार नियोजन जाने बाटो ब्लक पेभिगं	३११५१	आन्तरिक श्रोत	०	४,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५७४	तोक्या गाँउमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		१४,२३,०६४.००	१००	सम्पन्न
५८९	पोखरापाली नाला निर्माण (अल्या)	२२ मि.नाला	आन्तरिक श्रोत	२२ मि.नाला	३,०९,७६६.००		०.००	१००	सम्पन्न
३६५	देवगाव पश्चिम सडक नाला निर्माण वडा नं. १७	१	आन्तरिक श्रोत	०	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३३५	कुशुम अर्यालको घर देखी पाडाटिकर सडक निर्माण वडा नं. ११	१	आन्तरिक श्रोत	०	१७,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
२९६	सडक तथा नाला निर्माण शिक्षा मार्ग वडा नं. १	२२० मि नाला, पिच	आन्तरिक श्रोत	२२० मि नाला, पिच	१४,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
४६०	जोकवार देखि करमैनी सम्म सडक निर्माण अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	४,८८,०००.००		४,८७,६९८.००	९९.९४	सम्पन्न
	लालमन केवटको घर देखि भरत केवटको घर सम्म कृषि बाटो स्तरोन्नती सितापुर		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४४३	बनदेवी सडक निर्माण / पार्क व्यवस्थापन वडा नं. ११	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३४०	अमरौट देखि खानेपानी टंकी हुदै धरमपुर सडक निर्माण वडा नं. १४	८१३ मि ग्रावेल	आन्तरिक श्रोत	८१३ मि	१६,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३७१	धरमपुर लाइन नं. ३ मन्दिरटोल देखि पुर्व सडक पिच वडा नं. १८		१ आन्तरिक श्रोत		० २५,५०,०००.००		४,३९,४७०.००	१७.२३	सम्झौता
३५६	पुरानो हलाकी देखि ननई जोड्ने सडक स्तरोन्नती वडा नं. १५	७५० मि	आन्तरिक श्रोत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३३२	इसहाकको खेत देखि दक्षिण कुलोको साइडबाट शिक्षा कार्यालय जाने बाटो सडक स्तरोन्नती	३११५१	आन्तरिक श्रोत		० १,७१,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३८३	रामसकलको घर देखि रावण खण्ड खोला सम्म सडक निर्माण		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,८८,४५७.००	९७.६९	सम्पन्न
३४८	अधुरो घिनहा शिक्षा मार्ग सडक स्तरोन्नती वडा नं. १५	११० मि	आन्तरिक श्रोत	११० मि	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५२०	हलाकी देखि उत्तर कसीया सडक सम्म सडक निर्माण अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		९,७१,२९२.००	९७.१३	सम्पन्न
	झाडभर र आदर्श टोल नाला निर्माण ३/५	३११५१	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१	६,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३५९	सडक निर्माण ध्रुव पाण्डे जिको घर अगाडी वडा नं. १६		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,७८,४७२.००	९५.६९	सम्पन्न
५२६	तोनवाचोक तथा दक्षिण बाटो निर्माण अल्या.	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२,९०,०००.००		२,८९,३५९.००	९९.७८	सम्पन्न
३४७	अमरौट दक्षिणटोल र भित्री बाटो ब्लक पेभिगं वडा नं. १४	११८ मि	आन्तरिक श्रोत	११८ मि	१२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३०१	सडक नाला निर्माण शिरुजीको घर पश्चिम वडा नं. ३	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३६६	फुलवरीया सडक कालोपत्रे वडा नं. १७	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		११,४०,५८९.००	७६.०४	सम्झौता
	त्रिलोकपुर टोलमा नाथुको घर देखि डोगडको घर सम्म पि सि सि ढलान	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३००	सडक स्तरोन्नती मस्जिद टोल वडा नं. २	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६०३	सामुदायिक भवन देखि गल्लामण्डौ सम्म नाला निर्माण पोखरापाली(अल्या)	१२७ मि	आन्तरिक श्रोत	१२७ मि	१०,००,०००.००		५,७४,७९५.००	५७.४८	सम्पन्न
६५३	हकुई देखि बडेरा जाने बाटो रामग्राम १६	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३५७	सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य नविनको घर देखि सितापुर वडा नं. १६		१ आन्तरिक श्रोत		० ३५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५९०	शिक्षा कार्यालय सडक नाला निर्माण-अल्या	३२०	आन्तरिक श्रोत	३२०	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
३६९	बडगो अधुरो सडक पिच गर्ने कार्य वडा नं. १८	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२९,००,०००.००		५,०२,३२६.००	१७.३२	सम्झौता
५७३	झाडवरटोल विभिन्न सडक तथा नाला निर्माण(अल्या)	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५३,००,०००.००		१८,७०,३५८.००	३५.२९	सम्झौता
	प्रदिप बेलदारको घर देखि पूर्व खोला सम्म बाटो स्तरोन्नती वडा नं. १६	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी

अध्यक्ष



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		सामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	नरेन्द्र भट्टराईको घर देखि हरिहर हरिजन को घर सम्म पिसिसी ढलान	४० मि ढलान	आन्तरिक श्रोत	४० मि ढलान	४,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५६७	कल्भर्ट निर्माण बरारी -अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३२७	सन्तपुर पिच गर्ने कार्य वडा नं. ९	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३६८	सडक स्तरान्नी गर्ने कार्य वडा कार्यालय दोक्षेण देखि पिडुरा जाने बाटो वडा नं. १७	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	सडक ढलान/कालोपत्रे गर्ने कार्य , रामग्राम नपा १४ र १८, अमरोट देखि धरमपुर	३११५१	राजस्व बॉडफाँड - स्थानीय	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३७४	दुर्गा मन्दिर देखि पुर्व तर्फ सडक आर.सी.सी ढलान वडा नं. १८ पम्पापुर	८३ आर सीसी	आन्तरिक श्रोत	९३	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३१८	सडक तथा नाला निर्माण वडा नं. ६	१६० मि नाला स्तव.६०० मि ग्रावेल	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	6.2.4.362.8 हकुई देखि नौडिहवा जाने बाटो कालो पत्रे गर्ने कार्य रामग्राम 16	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२५,००,०००.००		७,३३,४०४.००	२९.३४	सम्झौता
	कसिया देखि उत्तर सडक स्तरान्नी गर्ने कार्य वडा नं. १२	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३१९	राजनारायण चौधरीको मित देखि बाइपास रोड सम्म पि.सी.सी. सडक ढलान	७९ मि पी.सी. सी.	आन्तरिक श्रोत	८१ मि पी.सी. सी.	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३७२	धरमपुर लाइन नं. ४ डम्बर गरेको घर देखि पश्चिम नाला निर्माण वडा नं. १८	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	हरि नारायण यादवको घर देखि रामसेवक मिश्राको घर सम्म सडक निर्माण देउरवा	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३२६	महेन्द्र ठाकुरको घर देखि नदी सम्म नाला निर्माण वडा नं. ८	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६५२	नन्दे यादवको घरदेखि काँटेहीमाइ जाने बाटो स्तरान्नी गर्ने कार्य रामग्राम १४	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		२,९९,९५९.००	९७.३२	सम्पन्न
६६०	सडक मर्मत कार्य अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	बजार क्षेत्रको सौन्दर्यकरण कार्यक्रम	३११५१	राजस्व बाडफाँड - सघीय सरकार	१	५०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	लाईन नं. ३ धरमपुरमा अधुरो सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		०.००	०.००	टेन्डर
५७८	सुदरसन केवटको घर देखि दोक्षेण द्वारिका कोइरीको घर सम्म बाटो निर्माण, देउरवा	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६६१	धरमपुर सडक स्तरान्नी वडा नं. १८ अधुरो लाईन ३ (अल्या)	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	पोलतार खरिद तथा जुडान कार्य	३११५३	आन्तरिक श्रोत	४	२०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी

प्रमुख कार्य अधिकृत

नगरपालिका

नवलपरासी (न.म.प.)

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
४८५	गाँउ / बजारहरूको मुख्य चोकमा हाई टावर लाइट जडान	३११५३	आन्तरिक श्रोत	१	२५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४०३	नगर क्षेत्र भित्र तार पोत स्तान्तरण	३११५३	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	महेशपुर चोकबाट घन्टाघर सम्म स्ट्रीट लाइट जडान कार्य	३११५३	राजस्व बाडफाँड - सघीय सरकार	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६३३	भोज बहादुर को घर अगाडी पोत तार विस्तार गर्ने कार्य , बकेनावा अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	नदी सरसफाईको लागि इन्धन खर्च	३११५४	आन्तरिक श्रोत	१	४५,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
५०६	देवगाउँ पिडुरा घोलामा तटबन्ध गर्ने कार्य अल्या.	३११५४	आन्तरिक श्रोत	१	४,००,०००.००		३,८९,४७२.००	९७.३७	सम्पन्न
	तटबन्ध तथा अन्य संरचना निर्माण	३११५४	आन्तरिक श्रोत	१	६०,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
३९३	तटबन्ध निर्माण रानीपाकड वडा नं. ११	३११५४	आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४३८	सिचाई डिप बोरिंग पाइप विस्तार वडा नं. ८	३११५५	आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३३४	सिचाई व्यवस्थापन सहवाटीकर	३११५५	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	डिप बोरिंग निर्माण कार्य (वडा नं. १० र वडा नं. १६)	३११५५	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	डिप बोरिंग निर्माण कार्य (वडा नं. ४ र पवन स्कूल)	३११५५	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४२१	खानेपानी व्यवस्थापन बोरिङ्ग जडान बुद्ध चोक अल्या		१ राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१	८,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४६३	हैण्ड पम्प खरिद गर्ने कार्य अल्या.	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	३,४७,०००.००		३,४६,८८२.००	९९.९७	सम्पन्न
५५२	खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने कार्य अल्या - ५, ६ र १२	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		९,११,९८१.००	९१.२०	सम्पन्न
६११	खानेपानी टङ्की निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य, रामग्राम-१८, धरमपुर(अल्या)	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	१५,५०,०००.००		१५,५०,०००.००	१००.००	सम्पन्न
६१२	खानेपानी टङ्की निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य, रामग्राम-१७, देवगाव(अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३९५	परासी र सुक्रौली खानेपानी पाइप विस्तार	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६१०	खानेपानी टङ्की निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य, रामग्राम-१४, अमरौट(अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत		० १५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४२०	सार्वजनिक खानेपानी बोरिङ्ग जडान	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६१३	खानेपानी टङ्की निर्माण र व्यवस्थापन कार्य घनश्यामपुर(अल्या)	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	१४,००,०००.००		१४,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
३९४	खानेपानी व्यवस्थापन बुद्धचोक अल्या.	३११५६	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५९७	नगरपालिका परिसरमा खानेपानी टङ्की निर्माण-अल्या	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	२५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५९९	सार्वजनिक खानेपानी निर्माण (बुद्धचोक) अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
३९२	खानेपानी टङ्की निर्माण क्रमागत (वडा नं १४, १७ र १८)		१ आन्तरिक श्रोत	१	४८,०५,०००.००		४२,७४,४११.९५	८८.९६	सम्झौता
३९२	खानेपानी टङ्की निर्माण क्रमागत (वडा नं १४, १७ र १८)		१ राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१	७१,९५,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३९७	खानेपानी पाइपलाईन विस्तार वडा नं. १२		१ आन्तरिक श्रोत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३९६	खानेपानी विस्तार गर्ने कार्य वडा नं. ४ / ९		१ आन्तरिक श्रोत		० ७,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६१४	नगरपालिका भित्र निर्माण सम्पन्न सडक हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम(अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		१९,९८,८९४.००	९९.९४	सम्पन्न
	धरमपुर पार्कमा तारबार गर्ने कार्य		१ आन्तरिक श्रोत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४५७	कसिया अधुरो नाला निर्माण - सशस्त्र क्याम्पको पुर्वाडी क्षेत्रमा	३११५८	आन्तरिक श्रोत	१	३,४८,०००.००		३,४७,४९९.००	९९.८६	सम्पन्न

नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय

क्र.सं	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
६१८	व्यवसायिक भवन तथा बाल उद्यान पार्क निर्माण शान्तीचौर शिशुमचारी(अल्पा)	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	अदालत परिसरमा सेवाग्राहीलाई प्रतिक्षालय निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,१५,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	चौतारी मर्मत सुकौली	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
६०४	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य-अल्पा	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
५९६	खानेपानी व्यवस्थापन अल्पा.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	६,०९,२४८.००		४,८१,०४१.००	७८.९६	प्रक्रिया
५०७	मर्मत सम्भार कोष	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३०,००,०००.००		३०,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
४२८	देवस्थान निर्माण कार्य वडा नं. ४	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
६२६	उत्तम बालहित माध्यमिक विद्यालय उजैनको कम्पाउण्ड वाल निर्माणअनुदान(अल्पा)	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	७,००,०००.००		६,८१,६७२.००	९७.३८	सम्पन्न
५१०	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य अल्पा.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	९९,०००.००		९५,८६२.००	९६.८३	सम्पन्न
४६९	पोलबती खरिद तथा जडान कार्य पुरै वडा अल्पा.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१,९९,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
५५९	नगरपालिका परिसरमा कम्पाउण्डवाल मर्मत -अल्पा	२३.४	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
६१७	जौरहरी पार्क निर्माण कार्य पोखरापाली(अल्पा)	१	आन्तरिक श्रोत	१	२०,००,०००.००		८,६३,४८८.००	४३.१७	सम्पन्न
६२५	गायत्री मन्दिर पर्खाल निर्माण, रामग्राम १(अल्पा)	१	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	पाल्ही क्याम्पसको कम्पाउण्ड वालमा प्लास्टर तथा गेट जडान कार्य मुक्तानी बाँकी	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४१८	जनता मा.वि.मा बाउण्ड्रीवाल निर्माण वडा नं. १५	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	६.२.४.३६२.५ स्टेडियमको पूर्वाधार निर्माण कार्य रामग्राम ४, जीतपुर	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१,००,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
६४७	साई राम मन्दिर व्यवस्थापन रामग्राम १२	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६०५	जौरहरी पार्क निर्माण कार्य-अल्पा	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४४७	कुन्वार रामजानकी मन्दिर व्यवस्थापन वडा नं. १२	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
४७९	जगदिश पासवान विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	३११५९	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	समपुरक कोष	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३५,४४,७६५.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
	जनता आ.वि. कम्पाउण्ड वाल निर्माण वडा नं. ९	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
४३२	कमलस्थान स्थल व्यवस्थापन वडा नं. ४	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६०७	रावन खण्डा घोलाको कच्ची तटबन्ध निर्माण कार्य(अल्पा)	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४००	परासी भुमही सडकमा बत्ती व्यवस्थापन	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
६१५	क्लक टावर -घण्टा घर- निर्माण(अल्पा)	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	४६,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४७२	मालपोत कार्यालयको फर्निचर तथा पूर्वाधार निर्माण	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
५००	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित मातृक सुविधा सहजता - रंग रोगन तथा भवन कक्षा कोठा फर्निचर खेल मैदान घेरावार शौचालय खानेपानी आदीको मर्मत संभार / नयाँ निर्माण नगर शिक्षा समितीको निर्णय अनुसार विद्यालयगत विनिर्माण अल्पा.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१,१७,०००.००		१,१३,५०५.००	९७.०१	सम्पन्न

रामग्राम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.)

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
५१८	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित मातृक सुविधा सहायता - रंग रोगन तथा भवन कक्षा कोठा फर्निचर खेल मैदान घेरावार शौचालय खानेपानी आदीको मर्मत संभार / नयाँ निर्माण नगर शिक्षा समितीको निर्णय अनुसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१,६९,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४८९	रोटरी क्लब संगको साझेदारीमा विविध कार्यक्रम अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		२,९८,४१३.००	९९.४७	सम्पन्न
६००	सिँचाई बोरिङ्ग गर्ने कार्य वडा नं. १८-अल्या	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५५०	नगर क्षेत्र भित्रका विद्युत तार पोत स्थानान्तरण अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	९,८०,०००.००		९,७७,७५२.००	९९.७७	सम्पन्न
४४९	आदर्श बहुमुखी सहकारीको गेट कम्पाउण्ड निर्माण वडा नं. १२	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४४४	जमुवाड पोखरी व्यवस्थापन वडा नं. ११	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	समपुरक कोष	३११५९	नेपाल सरकार -						
	समपुरक कोष	३११५९	समानिकरण अनुदान	१	३,३५,२३५.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
	नगरपालिका परिसरमा पार्किंग स्थल निर्माण र अन्य व्यवस्थापन अल्या	३११५९	राजस्व बॉडफाँड - स्थानीय	१	५०,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
६०६	अधुरो भगवती मन्दिर धर्मशाला निर्माण वडा नं. १७	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४०७	राम खण्डा खोलाको पुलको उत्तर तर्फ रिटेनिंग वाल निर्माण	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	राम खण्डा खोलाको पुलको उत्तर तर्फ रिटेनिंग वाल निर्माण	३११५९	लुम्बिनी प्रदेश -						
४४८	रामजानकी मन्दिर शान्तिचौर शौचालय निर्माण वडा नं. १२	३११५९	समानिकरण अनुदान	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४४५	खेल मैदान व्यवस्थापन रानीपाकड वडा नं. ११	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित मातृक सुविधा सहायता - रंग रोगन तथा भवन कक्षा कोठा फर्निचर खेल मैदान घेरावार शौचालय खानेपानी आदीको मर्मत संभार / नयाँ निर्माण नगर शिक्षा समितीको निर्णय अनुसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५०२	फिटनेस पार्क निर्माण हाटबजार उत्तर वडा नं. २	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००		२,४३,६५२.००	९७.४६	सम्पन्न
४२७	नगरपालिका परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा ट्रेस निर्माण -अल्या	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५६०	छाछाट निर्माण कार्य वडा नं. ४	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१७,००,०००.००		१६,५२,२५३.००	९७.१९	सम्पन्न
४८७	जनता मा वि लक्ष्मीपुर बाउण्डी वाल निर्माण वडा १० अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६३७	महिला भवन तथा मन्दिर निर्माण , रामग्राम १७, बरारी अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		९,७८,२०६.००	९७.८२	सम्पन्न
४०६	पटखौली हाटबजार भवन निर्माण वडा नं. १७		१ आन्तरिक श्रोत	१	३०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
६२४	साइ राम धर्मशालामा शौचालय निर्माण, रामग्राम १२(अल्या)	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,६८,०६०.००	८४.०३	सम्पन्न
४३७	रामजानकी मन्दिर निर्माण उजैनी वडा नं. ७	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,९५,१५१.००	९७.५८	सम्पन्न
४०९	हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने कार्य वडा नं. १८	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४५०	पंचगावा रहेको खेलकुद मैदान स्तरोन्नती वडा नं. १२		१ आन्तरिक श्रोत		२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	वनभोज प्रतिकालय निर्माण उजैनी		१ आन्तरिक श्रोत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६३२	लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा सतल व्यवस्थापन गर्ने कार्य वडा नं. ३ अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४४०	जोकवार स्कुल बाउण्डीवाल निर्माण वडा नं. ९		६१ आन्तरिक श्रोत		६२ १०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न

रामग्राम नगरपालिका
प्रशासकीय अधिकृत
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		आवधिकार संख्या	विवरण
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
			१ आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६४८	गणेश मन्दिर व्यवस्थापन रामग्राम ३		१ आन्तरिक श्रोत				१४,३५,०००.००	२८.७०	सम्झौता
	६.२.४.३६२.६ राष्ट्रिय मा.वि. पडितपुर भवन निर्माण गर्ने कार्य रामग्राम १८		१ आन्तरिक श्रोत		० ५०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
			१३ आन्तरिक श्रोत		० ४,००,०००.००		१,९९,०६९.००	९९.५३	सम्पन्न
४४२	मधवलीया छठघाट निर्माण वडा नं. ९		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१२,६७,१६३.००	१८.१०	प्रक्रिया
४७१	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	७०,००,०००.००				
२९३	आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य निर्माण कार्य सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकतामा आधारित भातक सुविधा सहजता रंग रोगन तथा भवन कक्षा कोठा फर्निचर खेल मैदान घेरावार शौचालय खानेपानी आदीको मर्मत संभार / नयाँ निर्माण नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयगत विनियोजन गर्ने अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,९५,७४२.००	९७.८७	सम्पन्न
५१६		३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३,५०,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६३५	कम्र स्थान तरवार गर्ने कार्य तथा माटो पुर्ने कार्य ,रामग्राम १० अल्या	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,७९,८६६.००	८९.९३	सम्पन्न
६२२	स्काउट भवनको पूर्वाधार व्यवस्थापनरामग्राम १२(अल्या)	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	३२,००,०००.००		१६,६८,२७८.००	५२.१३	सम्झौता
६१६	खेलकुद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (स्टेडियम) वडा नं. ४(अल्या)	३११५९	राजस्व बाडफाँड - प्रदेश सरकार	१	४०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
३८१	सामुदायिक विद्यालयमा एउटै रङ्गरोगन गर्ने कार्य	३११५९	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५०१	व्याटमिन्टन हलको पूर्वाधार मर्मत तथा व्यवस्थापन	३११५९	१ आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
६३१	राम जानकी मन्दिर मर्मत,रामग्राम १४ अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		७,९७,४६९.००	९९.६८	सम्पन्न
६०८	बुद्धचोक परिसर व्यवस्थापन गर्ने कार्य अल्या		१२४ आन्तरिक श्रोत	१२४	८,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
६३०	राम जानकी मन्दिर बाउन्डी निर्माण,रामग्राम १२ अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		९,९७,१५०.००	९९.७२	सम्पन्न
६२७	सडक मर्मत पुरै नगर क्षेत्र अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४१६	ननईमा धर्मशाला निर्माण वडा नं. १५	३११५९	१ आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६३८	राम जानकी मन्दिर मर्मत गर्ने कार्य , रामग्राम १४,पर्सवल अल्या	३११५९	१ आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	१००	सम्झौता
	कालीमाई स्थान बाउण्डिवाल निर्माण, देउरवा		४ आन्तरिक श्रोत	४	१२,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६०२	Welcome Board (नगरपालिका सिमानामा) जडान गर्ने कार्य-अल्या	३११५९	१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	वडा नम्बर ६ कार्यालय निर्माण	३११६१	१ आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
५६१	वडा कार्यालयहरु मर्मत सम्भार -अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	०	४०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५६२	विद्यालयमा एकै रंगको रंगरोगन गर्ने कार्य -अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		४,९९,६१९.००	९९.९२	सम्पन्न
४८०	पाल्ही क्याम्पसको भवन रंगरोगन गर्ने कार्य		१ आन्तरिक श्रोत	१	१,७०,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
	जितपुर पाल्ही क्याम्पस स्टेडियमको दाँसा परापेट को लागि DPR गर्ने कार्य		१ राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	०	६,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	सिचाई गुरु योजना को लागि भूकानी बाँकि	३११७२	१ राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१	८,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
	विभिन्न योजनाको परामर्श खर्च	३११७२	१ आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	विषयगत शाखा र सभाहलको लागि DPR गर्ने कार्य								

नगरपालिका
प्रशासकीय अधिकृत

नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प्र.)
लुम्बिनी प्रदेश

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१	वडा कार्यालय व्यवस्थापन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
२	पोलबती जडान	स्ट्रिट लाईट ३०,८२ एल.ई.डी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	स्ट्रिट लाईट ३०,८२ एल.ई.डी.	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३	खेलकुद फिल्ड व्यवस्थापन र खेलकुद सामग्री वितरण	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
४	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा न्यानो कपडा लता	१२४ वटा कम्बल	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१२४ वटा कम्बल	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
७	वडा कार्यालय निर्माण (अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		७,२५,९१४.००	९०.७४	सम्पन्न
९	सहवाटिकर गाउँ देखि उत्तर पश्चिम नयाँ पिच बाटो सम्म बाटो स्तरोन्नती गर्ने कार्य अल्या	७५७ मि	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१०	सडक मर्मत कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
११	सहवाटिकर भित्री सडक ढलान गर्ने	५५ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१२	सण्डा गाउँ देखि मंगल नगर जाने बाटोमा नाला निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१३	सडक मर्मत कार्य पुरै वडा अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	४,००,०००.००		२,७५,३६२.००	६८.८४	सम्पन्न
१४	सहवाटिकर भित्री अधुरो नाला निर्माण	६७ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१५	सण्डा छविलाल यादवको घर तिरको बाटो पी.सि.सि. ढलान गर्ने कार्य	२६ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१६	इसहाकको खेत देखि सिधा दक्षिण कुलोको साइडवाट कृषि सडक शिक्षा कार्यालय जाने बाटो देखि रावण खण्डा समय (अल्या)	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१,७१,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१७	सण्डा गाउँ वाट पूर्व तिर कपसिहवा बाटो निर्माण गर्ने अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१८	शिक्षा टोल बाटो मर्मत कार्य अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	४,००,०००.००		२,५५,५५१.००	६३.८९	बाँकी
१९	सण्डा कोटही माई मन्दिर पश्चिम अधुरो नाला निर्माण	७५ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२०	सिचाई व्यवस्था सण्डा अल्या	३११५५	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
२१	सिचाई व्यवस्थापन सहवाटिकर अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,९३,८५४.००	९६.९३	सम्पन्न
२२	सण्डा गाउँमा रहेको ३ वटा इनार संरक्षण तथा मर्मत	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी


 नगरपालिका
 कार्यपालिकाको कार्यालय
 नवलपरासी

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१२	मर्मत सम्भार		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१९	वडा कार्यालय व्यवस्थापन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००		२,४८,१४८.००	९९.२६	सम्पन्न
१०	आखौं शिविर संचालन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
३	मदर्शाका विधार्थीलाई पोशाक वितरण	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	७५,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
९	ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
१	हरि शुशिल विधालयका विधार्थीलाई पोशाक वितरण	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		७४,३३१.४०	४९.५५	मदर्सा लाईभुक्तानी गएको
१३	विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
२८	मदर्सा लाई खेलकुद सामग्री वितरण अल्या		आन्तरिक श्रोत	१	३०,०००.००		३०,०००.००	१००.००	सम्पन्न
७	वडाका युवालाई खेलकुद सामग्री वितरण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		४९,९४६.००	३३.३०	सम्झौता
१७	संस्कृति जर्गना कार्यक्रम		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		३०,०००.००	२०.००	सम्झौता
४	मदर्शालाई फर्निचर खरिद		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	७५,०००.००		७४,८४१.००	९९.७९	सम्पन्न
२	हरि शुशिल विधालयलाई फर्निचर खरिद		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		१,४८,४४८.००	९८.९७	सम्पन्न
२७	सुनवल परासी सडक खण्ड नरोसिंह साहानीको घरको पश्चिम जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य (अल्या)	८५	आन्तरिक श्रोत	८५	४,००,०००.००		३,८८,४५४.००	९७.११	सम्पन्न
	माटोपुरी नाला निर्माण गरि बाटो स्तरोन्नती गर्ने बुद्ध टोल	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	२५,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
	माटोपुरी नाला निर्माण गरि बाटो स्तरोन्नती गर्ने बुद्ध टोल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,२५,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
१६	विष्णु पौडेलको घर देखि पुर्व सुवास यादवको घर सम्म बाटोको दुवै तर्फ पक्का निर्माण	५४ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५४ मि	१,५०,०००.००		१,४५,५८०.००	९७.०५	सम्पन्न
२६	१३ जनाको घरको जमर बायाको घर सम्म तलेय र ढलान समेत (अल्या)	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	१३ जनाको घरको जमर बायाको घर सम्म तलेय र ढलान समेत (अल्या)	३५.५ मि	आन्तरिक श्रोत	३५.५ मि	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
२२	आम शान्तिटोलको नरेन्द्र भट्टराईको घर देखि नारायण हरिजनको घर सम्म र रामसेवकको मोड देखि नरेशको मोड सम्म सडक स्तरोन्नती अल्या	१९ पी.सी	आन्तरिक श्रोत	१९ पी.सी	२,००,०००.००		१,९४,२३२.००	९७.१२	सम्पन्न
१८	करमुल्लाहको घरदेखि तरिमाको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	३७पी.सी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३७पी.सी	३,००,०००.००		२,९८,३९२.००	९९.४६	सम्पन्न
१५	पोल बति मर्मत तथा जडान		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		१,७६,२८०.००	८८.१४	सम्पन्न



सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार
नगरपालिकाको कार्यालय
चौम, नेपाल

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	पोलबति मर्मत तथा जडान		नेपाल सरकार - १ समानिकरण अनुदान	१	५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२९	खानेपानी पाइप विस्तार अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	खानेपानी पाइप लाईन विस्तार तथा जडान		नेपाल सरकार - १ समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		२,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
८	गणेश मन्दिरको कम्पाउण्ड घेर्ने कार्य		नेपाल सरकार - १ समानिकरण अनुदान	१	५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२१	मदरसा / हरि शुशील प्रा.वि. लाइ खेलकुद समग्री वितरण अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		९९,७९९.००	९९.८०	सम्पन्न
५	कन्नस्तान बाल कम्पाउण्ड तार जाली समेत	५४ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५४ मि.	३,००,०००.००		२,९२,४६९.००	९७.४९	सम्पन्न
२४	गणेश मन्दिरमा ट्रेस निर्माण अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२५	मदरसालाई इयाल ढोका तथा फर्निचर मर्मत अल्या	३११६१	आन्तरिक श्रोत	१	५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१५	खानेपानी सञ्चालन गर्नेको लागि पानी मिटर वितरण गर्ने कार्य (२५ प्रतिशत लागत सहभागीतामा) अल्या	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१७	गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ग्यास सिलिण्डर वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदान) अल्या	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	१,१६,६६७.००		०.००	०.००	बाँकी
१४	टोल विकास मठमन्दिरमा भौडा कुँडा तथा इस्टबिन वितरण अल्या	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
	वडा नं. ४ वडा कार्यालय व्यवस्थापन	३१११२	आन्तरिक श्रोत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
२	खेती समतलीकरण योजना लेजर लेवलर बाट २५ प्रतिशत लागत सहभागिता बाहेक	३१११४	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
	कोटही माई मन्दिर व्यवस्थापनको लागि डि.पि.आर निर्माण	३११३५	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१०	कृषी बाटो रेखांकन अल्या	२५५ मि	आन्तरिक श्रोत	०	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४	मित्री बाटो स्तरन्चोती	७८ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७६ मि	५,००,०००.००		४,९७,७३२.००	९९.५५	सम्पन्न
३	रमेश सहानीको घर अगाडी नाला निर्माण बैरिहवा	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
९	बाटो स्तरान्ति तथा आ.सो.सो.ढलान सूर्यपुरा टोल देखि नदि सम्म (अल्या)		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००		
१८	पोल तार जडान तथा पोल तार ठाउँ सारी व्यवस्थापन अल्या	१३ वटा	आन्तरिक श्रोत	१३ वटा	४,००,०००.००		३,९६,०३३.००	९९.०१	सम्पन्न
१	बिजुली बत्ती मर्मत	३११५३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
५	पोल जडान कार्य तथा पोल ठाउँसारी गर्ने कार्य	३११५३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
७	मर्मत सम्भार	७०० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	७०० मि	६,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
								१००	सम्पन्न
७	वडा कार्यालयको व्यवस्थापन कार्य		नेपाल सरकार - १ समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न

समाप्त
प्रशासकीय अधिकृत
नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१३	झुङ्भर टोलमा पि.सि.सि. बाटो ढलान	६५ मि	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००	०.००		०.००	सम्झौता
	वडा नं ५ का विभिन्न नालामा स्लाब निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
११	सब्जीमण्डी टोलको बाटो स्तरोन्नति कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
१	बब्लु श्रीवास्तवको घर देखि मेनरोड सम्म र रिजवान अन्सारीको घर देखि मेनरोड सम्म नाला स्लेब तथा बाटो पि.सि.सि. ढलान	९३ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	१०,००,०००.००	०.००		०.००	सम्झौता
२	वडा नं. ५ को सम्पूर्ण वडाहरूमा टुटफुट बाटो मर्मत / बाटो सीलिङ्ग तथा ग्राभेल गर्ने कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
१०	इमिलीटोलमा रहेको सडक, ढल मर्मत स्तरोन्नति कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	८,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
	पोल बत्ति मर्मत तथा जडान	३११५३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
८	सम्पूर्ण वडाहरू भित्र पोलबत्ती व्यवस्थापन कार्य	६५ वटा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६५ वटा	३,५०,०००.००	३,४७,८०१.००		९९.३७	सम्पन्न
१४	खानेपानी मर्मत संभार कार्यक्रम	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	५०,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
३	वडा नं. ५ मा खानेपानी व्यवस्थापन तथा पाइप लाइन विस्तार गर्ने काम, खन्ने र पुर्न कामको लागि	३११५६	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
११	नाला मर्मत तथा सरसफाई		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५०,०००.००				
६	छोरी पढाउ छोरी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने छात्राहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००	४९,२४८.००		९८.५०	सम्पन्न
१	सुनौलो १००० दिनको आमाहरूलाई पोषण कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
३	विभिन्न संस्कृति जर्गना कार्यक्रम		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	१,००,०००.००		५०.००	सम्पन्न
९	पोखरापाली स्थीत पोखरापाली डिप टुवल जल उपभोक्ता समितिलाई कृषि व्यवस्थापन खर्च		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५०,०००.००	०.००			१०० सम्पन्न
१४	वडा कार्यालय भवन निर्माण (अन्या)		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००		१००.००	सम्पन्न
२	सडक पोल बत्ती मर्मत तथा नयाँ जडान	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,५०,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
७	मनिष तिवारीको घर देखि किसिर केवटको घर सम्म नाला तथा स्लेब निर्माण	५० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५० मि	७,००,०००.००	०.००			१०० सम्पन्न
	वडा नं. ६ मा ग्राभेल गर्ने कार्य पूरै वडा	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१,३९,६२४.००	०.००		०.००	बाँकी
८	विरेन्द्र अग्रहारीको घर देखि भगवती केवटको घर सम्म नाला तथा स्लेब निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	७,५०,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
	कृषि बोरिंग मोटरको लागि केवल लगायत अन्य समान खर्च		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
१२	विभिन्न बाटोहरूको नामाकरण गर्ने केन्द्र बोर्ड अन्तर्गत		आन्तरिक श्रोत	१	१७,०००.००	१६,३१९.००		९६.३०	सम्पन्न

राजमन्थन लाम
उपमहानगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
चौम
२०७३

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
५	जनता आवास कार्यक्रम प्रति व्यक्ति ५००००/- को दरले	२२ जना	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२२ जना	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
९	कार्यालय मर्मत तथा रंगरोगन कार्य	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
८	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		२,९०,३८५.००	९६.८०	सम्पन्न
२	बैचुको घर देखि पश्चिम खोला तर्फ जाने बाटोमा दुवै साइड नाला र ढक्कन निर्माण गर्ने कार्य देउरवा	४४ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४४ मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३	हरिनाथ चौधरीको घर तर्फ जाने बाटो सडक निर्माण देउरवा	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१२	छन्नाको घर देखि मोस्तिकन घर सम्म माटोपुरी गाभेल गर्ने कार्य अल्या.	७० मि	आन्तरिक श्रोत	७५ मि	२,११,०००.००		२,०५,७५२.००	९७.५१	सम्पन्न
५	महेश यादवको घर देखि नदिको छेउछाउ जाने रामसेवक मिश्राको घर सम्म जाने बाटोमा माटो पुरी गाभेल गर्ने कार्य देउरवा	२०० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२०० मि	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
११	नायु केवटको घर देखि मुन्न् यादवको घर सम्म सडक निर्माण कार्य अल्या.	११० ना	आन्तरिक श्रोत	११० ना	४,९९,०००.००		४,८६,६४०.००	९७.५२	सम्पन्न
१३	जमुनाहिवा पोखरी मायादेवि मन्दिर अगाडी बाटो निर्माण उजैनी अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	१,७९,०००.००		१,७४,३४४.००	९७.४०	सम्पन्न
१४	विद्युतिय पोल बती मर्मत तथा जडान गर्ने कार्य (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		१,४८,७२८.००	९९.१५	सम्पन्न
७	कृषि सिचाईको लागि बोरिङ्ग जडान गर्ने कार्य देउरवा	७	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
६	खानेपानी हैण्ड पाइप जडान गर्ने कार्य	८	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१५	खानेपानी पाइप जडान कार्य अल्या	२२०० मि	आन्तरिक श्रोत	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४	कालीमाई स्थान बाउन्ड्री वाला निर्माण देउरवा	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६० मि	७,००,०००.००		६,९४,३९१.११	९९.२०	सम्पन्न
	कालीमाई स्थान बाउण्ड्रीवाल निर्माण, देउरवा	६० मि	आन्तरिक श्रोत	६० मि	६,९०,७५२.००		०.००	०.००	सम्पन्न
१	पर्बाल निर्माण कालिमाई स्थान उजैनी	३२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४	चम्कीपुरमा महान दर्शन नेपालको मर्मत सम्भार	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
७	आधारभुत विद्यालय लोहसडालाई अति आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्प्युटर खरिद (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	९७,०००.००		९६,९९९.००	१००.००	सम्पन्न
५	दैकुण्ठपुर चन्नरको घरदेखी कन्हड धोवीको घरसम्म पि सि सि ढलान	१०६ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१	राजाराम ठाकुरको घरदेखी विक्रम केवटको घरसम्म र गोपी केवटको घरदेखी सिपन हरिजनको घरसम्म पि सि सि ढलान	१०६ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता

राजेश्वरी क्षेत्री
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.सु.प.)

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
३	चम्कीपुर मनोज हरिजनको घरदेखी विद्यालयको गेटसम्म पि सि सि इलान तथा ढल निकास	१५० मि डी.३१ मि पी.सी. सी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१०,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
२	विजुली बत्ती		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००	२,९७,९९२.००	९९.३३	९९.३३	सम्पन्न
	पिस पार्क निर्माण बगैचाटोल वडा नं. ८	३११५७	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,५०,०००.००	०.००	०.००	०.००	वाँकी
४	राष्ट्रिय मा वि करमैनी मरम्त सम्भार कार्य		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
५	जेठ नागरिक र विधुवा महिलाताइ सम्मान कार्यक्रम	१४४ वटा कम्बल	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	२,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
७	बालबालिका र युवाहरूलाई खेलकुद सामग्री वितरण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००	९९,८८०.००	९९.८८	९९.८८	सम्पन्न
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१५,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
	अधुरो धर्मशाला निर्माण मधवलिया	३११११	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	वाँकी
१६	सन्तपुर देखी ललितपुर जाने कृषि सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००	०.००	०.००	०.००	वाँकी
१२	करमैनी सडक स्तरोन्नती	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००	०.००	०.००	०.००	वाँकी
११	पोलबत्ती मर्मत तथा जडान		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००	१,४९,१५४.००	९९.४४	९९.४४	सम्पन्न
९	बोरिङ्ग जडान	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००	०.००	०.००	०.००	वाँकी
१०	हेण्ड पाइप जडान	११ वटा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	११	४,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
	राधा कृष्ण र शिव मन्दिर व्यवस्थापन जोक्यार		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	१,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
१५	जोक्यार कबस्थान सरक्षण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००	१,४९,६८०.००	९९.७९	९९.७९	सम्पन्न
१७	ललितपुर कालि माताको मन्दिर निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,५०,०००.००	३,३४,११०.००	९५.४६	९५.४६	सम्पन्न
१४	जोक्यार काली डिउहर मन्दिर व्यवस्थापन	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
१३	पिपरहीया पुसाहा खोलाका छठ घाट निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	वाँकी

समाप्त
नगरपालिका
कार्यकारी कार्यालय
सिन्धु अर्घाकुन

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
२०	धिपरहियमा नाला निर्माण अल्या.	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	४,८७,०००.००		४,८६,९९६.००	१००.००	सम्पन्न
	राधा कृष्ण मन्दिर ललितपुर मूर्ति स्थापना तथा व्यवस्थापन	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
१९	अधुरो धर्मशाला निर्माण मधवलिया	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
२३	महिला भवन निर्माण मर्मत कार्य लक्ष्मीपुर टोल	२ कोठा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२८	जनता मा.वि. लक्ष्मीपुरमा माटो पुरी बल्क विछाउने कार्य	१०४व मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२७	कोटही माईको थानको नजिक कृषि मिटर राख्ने भवन निर्माण नदवा टोल	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२९	राजेश्वरी आधारभूतलाई फर्निचर खरिद नदवा	०	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
२५	महादेव कृषि सहकारी सस्थालाई फर्निचर खरिद अफिस सामाग्री खरिद लंकहवा टोल	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५०,०००.००		४९,९०७.००	९९.८१	सम्पन्न
	नदवा टोलमा नाला तथा स्लाब निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
१	धुवको घर देखी हरिजन बस्ती जाने बाटोको पुर्व तर्फ नाला निकास र नौडिहवा टोलमा नाला निर्माण	१८०	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१८०	१०,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	नाला मर्मत तथा सरसफाईको कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१९	जितेन्द्रको घर देखी विनाद चौधरीको घर सम्म सडक स्तरोन्नती कार्य नदवा	४८पी सी	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४८पी सी	२,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
९	हरि कुमार चौधरीको घर देखी पुरनवासी चौधरीको घर सम्म ढल निकास तथा बाटो ग्राभेलका कार्य लंकहवा टोल	४२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४२ मि	५,००,०००.००		४,९०,१३९.००	९८.०३	सम्पन्न
२१	जगदिस चौधरीको घर देखी विफराजको घर सम्म सडक स्तरोन्नती नदवा टोल	३८ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३८ मि	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१७	नौडिहवा गाँउ देखि सनडु जोडिने बाटो सम्म - नौडिहवा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य अल्या.	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	४,८८,०००.००		४,८७,२००.००	९९.८४	सम्पन्न
१०	झरनी देखी समय माईको थान सम्म कृषि बाटो स्तरोन्नती कार्य लंकहवा टोल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
२	नौडिहवा गाउँको सबै बाटोमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	३००	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
११	मुख्य बाटो देखी गणेश हरिजनको घर सम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य लंकहवा टोल	३६ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३६ मि	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४	दवही बाटो लक्ष्मीपुर टोलमा कृषि बाटो सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	१,५०,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
१६	कृषि सडकमा पानीको बहाव अनुसार प्रयोग हुने हुम पाइपको थान मन्झरिया टोल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१२	फागु चौधरीको घर देखी वडा कार्यालय सम्म कृषि बाटो सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य मन्झरिया टोल	५०० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१४	पोखरापाली वडा नं.६ देखी हाईवे सम्म कृषि बाटो सडक स्तरोन्नती कार्य मन्झरिया टोल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
३८	लकहवामा हरि नारायण चौधरीको खेत देखि राजु तिवारीको खेत सम्म लकहवा कृषि बाटो निर्माण कार्य अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१३	बोलेराम चौधरीको घर देखी पावती चौधरीको घर सम्म सडक स्तरोन्नती कार्य मन्झरिया टोल	३८ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३८ मि	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३	दिपेन्द्र चौधरीको घर देखी लाल बहादुर चौधरीको घर सम्म भित्र बाटो लक्ष्मीपुर आर.सि.सि.टलान कार्य	३२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		० ४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
७	सुग्रेमको घर देखी गिरधारीको घर सम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य लक्ष्मीपुर टोल	१२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		० १,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२०	गाउँको कृषि बाटो गल्ली ग्रेभल निर्माण कार्य नदवा टोल	४६२मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		० ४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	कृषि सिचाइको लागि विद्युतीय तार पोल पुर्ने वडा आवश्यकता अनुसार	९ वटा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		० ३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
८	बिजुली पोल बती मर्मत जडान		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		१,४९,३७५.००	९९.५८	सम्पन्न
३७	मन्झरियामा चर्चको पछाडी कब्रस्थानको जग्गामा मात्र तारवार गर्ने कार्य अल्या	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
२२	पुरैनी पोखरी लक्ष्मीपुर टोलमा छठ घाट निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
३४	वाउण्ड्री नमाण तथा माटो पुर्ने कार्य /राजेश्वरी प्रा.वि.नदवा मर्मत कार्य अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		१,९५,३७५.००	९७.६९	सम्पन्न
३८	लकहवामा शिव मन्दिर निर्माण कार्य, लकहवा अल्या	३११५९	आन्तरिक श्रोत	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२४	पुरानो शिव मन्दिर निर्माण लकहवा टोल		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३५	महिला भवन मर्मत, लक्ष्मीपुर अल्या	३११६१	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
								०.००	सम्झौता
३	खेलकुद संचालन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
४	सिपमुलक तालिम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१९	आखा शिवर अल्या	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
११	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१	जेष्ठ नागरिक एकल महिला पूर्ण अपाङ्ग अती असक्त अपाङ्गलाई सम्मान कार्यक्रम		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,२०,०००.००		०.००		बाँकी
२	आखा सिविर संचालन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
								०.००	बाँकी

समाप्त



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१०	सडक बत्ती जडान तथा मर्मत		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		१,४५,३१८.००	९६.८८	सम्पन्न
१३	उदघोषक तालिम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५०,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
१८	रानिपाकडमा सभा हल निर्माण अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	९,९५,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१७	महिला भवन निर्माण (जमुवाड) अल्या		१ आन्तरिक श्रोत	१	९,५०,०००.००		६,१९,६३६.००	६५.२२	सम्झौता
१५	कृषिबाटो (जमुवाड महामाया जोड्ने बाटो देखि दक्षिण कोसेया सम्म (अल्या)	१०१०मि.	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१४	नदी तटबन्ध ठोकर निर्माण रानीपाकड		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,८०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१२	कोटही मन्दिर र ब्रम्ह बावा मन्दिर व्यवस्थापन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
५	जमुवाड महिला भवन निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
७	विद्यालय स्थापना रानीपाकड	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
६	सभाहल निर्माण रानीपाकड	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
९	मर्मत सम्भार	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
८	पोखरी सौन्दर्यकरण जमुवाड		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
			नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१०० वटा	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
		६०० मि	आन्तरिक श्रोत	६१७ मि	२,००,०००.००		१,९५,२९३.१६	९७.६५	सम्पन्न
		५५ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५५ मि	७,००,०००.००		६,८२,५७६.००	९७.५१	सम्पन्न
५	कसिया गुरुशरनको घर देखि पचगावा कुनवार सम्म सडक ग्राभेल गर्ने	३०० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		० ५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
७	कुनवार ढल निर्माण	२३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		३१ २,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
३	कुनवार सडक स्तरोन्नती कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००		०.००	०.००	वाँकी
४	पुरै वडामा सडकबत्ती		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२	कुनवार खानेपानी विस्तार		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		० ५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
९	वडा नं. १२ को वडा कार्यालय व्यवस्थापन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न



नेपाल सरकार
मन्त्रालय
स्थानीय तह विकास
विभाग

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
८	सरस्वती मा.वि. मा साईकल स्ट्याण्ड		नेपाल सरकार -						
१७	सडक पोल बत्ती जडान पुरै वडा अल्या.	३११५९	१ समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१५	मर्मत सम्भार		आन्तरिक श्रोत	१०	१४,८०,०००.००		३,८२,९६२.००	२५.८८	प्रक्रिया
६	कोसेया ब्रम्हयान मन्दिरमा माटो फिलिग कम्पाउण्डवाल, गेट समेत निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार -						
			१ समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१०	वडा कार्यालयमा माटो फिलिग		नेपाल सरकार -						
१९	सामुदायिक भवन कसियामा ट्वाइलेट निर्माण अल्या		१ समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
			१ आन्तरिक श्रोत	१	१,६०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
११	मदरसा मर्मत		नेपाल सरकार -						
	जनता प्रा.वि. कुनवारमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि न्यानो लुगा वितरण गर्ने कार्य		१ समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१०	पोलबत्ती जडान तथा सिडी खरिद		नेपाल सरकार -						
५	वडा कार्यालय व्यवस्थापन		१ समानिकरण अनुदान	१	७०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१६	जनता आधारभुत विद्यालयलाई अटो रिक्सा खरिदका लागि शसत अनुदान अल्या		नेपाल सरकार -						
			१ समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
८	जष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा कम्मल वितरण	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	५,५०,०००.००		०.००	०.००	टेन्डर
६	सडक मर्मत		नेपाल सरकार -						
		३११५१	१ समानिकरण अनुदान	१	१,८०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२	कोटही मन्दिर जाने बाटो सडक ढलान कुनुवार / सन्तराजको घर देखि केशव थापको घर सम्म सडक ढलान कुनुवार / दुखहरण गुप्ताको घर देखि मानधर चौधरीको घर सम्म सडक ढलान/ चन्द्रिका यादवको देखी अर्जुन धोवीको घर सम्म सडक ढलान	१४७ मि	नेपाल सरकार -						
१	कुनुवार चोकदेखि प्रकाश चौधरीको घर सम्म नाला निर्माण	१३३ मि	१ समानिकरण अनुदान	१४१.५	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
३	कुनुवार देखी सुवास पटेलको घर सम्म माटो पुरी ग्राभेल गर्ने	३११५१	नेपाल सरकार -						
१५	सानो कुनुवारको महामाया बाटो देखि पश्चिम तर्फ प्रकाश चौधरीको घर सम्म बाटोमा माटो पुरी ग्राभेल गर्ने कार्य अल्या.		१ समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
७	डेण्डपाइप जडान तथा वितरण	३११५६	१ आन्तरिक श्रोत	१	५,९६,०००.००		५,८१,९११.००	९७.६४	सम्पन्न
१२	अधुरो दुर्गा मन्दिर निर्माण पाडाटिकर		नेपाल सरकार -						
१४	ग्राभेल गर्ने कार्य पुरै वडा अल्या.		१ समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		१,४६,२८२.४०	९७.५२	सम्पन्न
			१ आन्तरिक श्रोत	१	३,४२,०००.००		३,४१,२०८.००	९९.७७	सम्पन्न



क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१३	खालापारी जगदिशको खेत देखि जन्त्रीको खेत सम्म माटो पुरी ग्राभेल कार्य गर्ने अल्या.		१ आन्तरिक श्रोत	१	२,९४,०००.००		२,९३,९४०.००	९९.७१	सम्पन्न
४	वडा कार्यालय भित्र माटो पुरी टायल विछाउने, पार्किङ तथा अन्य व्यवस्थापन		१ नेपाल सरकार - १ समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२४	कृषि सहकारी तथा महिला सहकारी संस्थालाई कम्प्युटर खरिद ३ थान		नेपाल सरकार - ३ समानिकरण अनुदान	०	१,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	छठीमाइ पुजा व्यवस्थापन भुतानी बाँकी		नेपाल सरकार - १ समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	३१११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१९	अमरवन रेडक्रस उपशाखाको फर्निचर खरिद अमरौट	२ वटा टेबुल, ३० वटा कुर्सि, १ वटा दराज	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२ वटा टेबुल, ३० वटा कुर्सि, १ वटा दराज	१,००,०००.००		१,००,०००.००	१००.००	सम्पन्न
८	मकबुलको घर देखि मन्चुको घर सम्म मस्जिद टोलमा सडक पि.सि.सि ढलान	३८	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
९	सडक-ग्राभेल कार्य अहिरौली	२००	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२००	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
७	भदई हरिजनको घर देखि पारसनाथ यादवको घर सम्म ग्राभेल ऐचावल	२२२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२२२ मि	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
६	गाँविन्द यादवको घर देखि जोखन कहारको घर सम्म पि.सि.सि. ऐचावल	८२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८२ मि	४,००,०००.००		३,९०,६६९.००	९७.६७	सम्पन्न
१०	सडक मर्मत सम्भार कार्य	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
३	फुल कुमारी थारुको घर देखि जीवन नेपालीको घर सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य श्रीनगर	१३० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१३० मि	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	दिपक चौधरीको घर देखि इनार सम्म पि सि सि गर्ने तथा सबै टोलको लागि सूचना बोर्ड राख्ने कार्य	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
	खानेपानी टंकी हट्टै उतर जानेबाटो स्तरोन्नती गर्ने रक्सहवा मरकन्डेको खेत देखि सुरन लोनियाको खेत घाला सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य ऐचावल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
		३५०	आन्तरिक श्रोत	०	३,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५	कोटहीमाई सडक स्तरोन्नती ऐचावल	३०० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१	विच गाउँको इनार देखि पुर्व तर्फ बहादुर घाँतेको घर सम्म सि गर्ने कार्य अमरौट	८४ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८४ मि	४,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न

समलाल भुसाल
प्रशासकीय अधिकृत

सुनसरी नगरपालिका
कार्यालयको कार्यालय
नवलपरासी (ब.स.प.)
लुम्बिनी प्रदेश

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		सामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
२	दुर्गा सुनारको घर देखि कविता वि.क.को घर सम्म ग्राभेल गर्ने कार्य श्रीनगर	१२२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१२२ मि	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
११	सडक पोलबती जडान तथा मर्मत कार्य	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		२,९६,७४४.००	९८.९१	सम्पन्न
३३	विधुत पोलतार जडान कार्य	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२२	कृषि सिचाई वोरिङ्ग जडान कार्य ३ थान	२ थान	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३	९,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२८	हैण्डपाईप जडान कार्य	५ वटा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६ वटा	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
१४	खानेपानी योजना संचालन गर्ने रक्साहवा	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
३२	छठीमाई घाट व्यवस्थापन	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१३	ओरी हरिजनको घर देखि उत्तर वाझो जग्गालाई तारवार गर्ने श्रीनगर	१६८	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२०	कोटहीमाई मन्दिरमा पर्खाल निर्माण तथा तारवार परसावल	२३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२३	१,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
	डिउहारमा पर्खालमा निर्माण योजना डैनहवा	४४ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४४ मि	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
१६	जनता आधारभुत.वि. परसावलको टिन मर्मत तथा रङ्गरोगन परसावल	४ वटा भवन	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	२,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
२०	वडा कार्यालय भवन मर्मत सम्भार (अल्या)	२२२३१	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१३	वडा कार्यालय भवन तथा सटर निर्माणको लागि डि.पी.आर. कार्य	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१	पोलबती मर्मत तथा नयाँ जडान कार्य	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
४	वडा कार्यालयमा फर्निचर, इलेक्ट्रोनिकस सामाग्री खरिद तथा भवन मर्मत	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
७	महिला, प्रसुतिगृह अधुरा भवनको मर्मत सम्भार तथा फर्निचर खरिद कार्यक्रम चिनाहा	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	हाईवे साइडमा सि सि क्यामेरा जडान	३११४१	आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१६	अधुरा पी.सी.सी. ढलान कार्यक्रम डिघवल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
२३	करवला पथ बाटो ग्रावेल गर्ने कार्य-अल्या	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१२	अधुरा बरियापथ र तुरिया मार्ग देखि लक्ष्मण केवट र राजेन्द्र केवटको घर सम्म बाटो निर्माण कार्य सुकौली	६५ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		३,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता


सुनिल कुमार
प्रमुख अधिकारी

सुनिल कुमार
नगर कार्यपालिका
प्रमुख, नवलपरासी (ब.सु.प.)
लुम्बिनी प्रदेश

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
८	सिन्धुवा बाटो बाट मुस्लिमटोल भस्जित सम्म तथा लक्ष्मी बाटो र पिपारे कहरको घर सम्म जाने पुम्ती मार्ग (बाटो) निर्माण कार्यक्रम चिनाहा	८७ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८७ मि	४,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
२४	समयमाई पय बाटो स्तरोन्नती अल्या	३१५१	आन्तरिक श्रोत	०	२,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
१०	अपुरो बाटो मार्ग, यापाको घरोतेर जाने पुम्ती मार्ग र कोटहीमाई बाटो निर्माण कार्य नतई टोल	१४४ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१४४ मि	७,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
६	नदिया टोल अपुरो बाटो पी.सी.सी. टलान कार्यक्रम चिनाहा नदिया टोला	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	४,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
५	शिपमार्ग सुकौली पी.सी.सी. टलान कार्यक्रम सुकौली	४८ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	६,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
१७	सुकौली खानेपानी सडक निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	८,६०,०००.००	८,३९,४६९.००		९७.६१	सम्पन्न
९	डिघवल टोलमा हेण्डपाइप जडान कार्य डिघवल	२ वटा	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	५,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
१४	समयमाई थानमा टस निर्माण कार्य चिनाहा	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	२,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
१८	सिक्काई अप्पयन केन्द्र भवन इयाल टोका व्यवस्थित र सामग्री बारिद गर्न अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	१,९९,०००.००	१,९४,४२७.००		९७.७०	सम्पन्न
११	सडक मर्मत सम्भार कार्यक्रम	६२४ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
२१	कबरीस्तान चिनाहा तारवार गर्न (अल्या)	१	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००	१,१३,२४८.००		४५.३०	सम्पन्न
२५	डीप वोरिंग जडान चिनाहा उत्तर टोलमा-अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
२०	युवा क्लब खेलकुद सामग्री बितरण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	९९,०००.००	९८,०८४.००		९९.०७	सम्पन्न
५	उठ घाट व्यवस्थापन	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	२,००,०००.००		१००.००	सम्पन्न
६	खेलकुद सामग्री बितरण	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
२३	जेठ नागरिकलाई पौष्टिक आहार बितरण,पुरे वडा-अल्या	१	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००	१,६२,४३०.००		८१.२२	सम्पन्न
२	सडक पोल बत्ती मर्मत तथा नयाँ जडान	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		०.००	सम्पन्न
८	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
१	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
३	मर्मत सम्भार	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००	०.००		०.००	बाँकी
२१	लुङ्ग/सुकौलीमा रेडक्स अपुरो भवन निर्माण अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००	१,८३,८०१.००		९१.९०	सम्पन्न
१६	बफेलवामा रहेको पर्ती टोलको सडक पि सि सि टलान	८१ मि.	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	८१ मि.	५,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
१७	कमलेशको घरदेखी सडक बारीस गर्न अमह्या	५५० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५५० मि	६,००,०००.००	५,८५,२७५.००		९७.५५	सम्पन्न

सिन्धुवा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सिन्धुवा, कैलाली जिल्ला

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	गुम पाइप खरिद तथा जडान र बाटो मर्मत	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१०	सुवास सहानीको खेत देखी नन्दनताल सम्म कृषि बाटो निर्माण जमुनिया	२००० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१२	लाल बिहारी केवटको घर देखी कलाम देवानको घरसम्म सडक पि सि सि ढलान हकुड ५	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६० मि	५,००,०००.००		४,८७,१६६.००	१७.४३	सम्पन्न
१८	पञ्जरकट्टीमा रहेको भित्री सडक पि सि सि ढलान	६८ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६८ मि	६,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
११	चन्द्रिका थारुको घरदेखी गाजेको घर सम्म सडक पि सि सि ढलान हकुड ४	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६० मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१४	तोनवामा रहेको भित्री सडक पि सि सि ढलान	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६० मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१५	लालपाटीमा रहेको अधुरो सडक पि सि सि ढलान	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६० मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१९	सितापुर घरवासुको घरदेखी फेकु केवटको घर सम्म सडक पि सि सि ढलान सितापुर	५५ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५५ मि	६,००,०००.००		५,८४,०५४.००	९७.३४	सम्पन्न
९	रमेशको घरदेखी धनश्यामको घरसम्म पि सि सि ढलान सबुनी	६० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	६० मि	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
७	वडा कार्यालयको लागि ट्युबेल खानेपानी		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१३	हकुड ३ मा रहेको कुवरवन्ती मन्दिर व्यवस्थापन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
९	युवा तथा बालबालिका खेलकुद तथा सामग्री वितरण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१९	ढल निकास तथा सडक सरसफाई		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		१,७०,४१२.००	८५.२१	सम्पन्न
१६	बरारी तुफेलीको घर देखी शिवकुटी सम्म जान सडकमा ग्रामेल गर्ने काम	२५० मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२५० मि	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
११	सूर्यमान हरिजनको घर देखी मन्नु गुप्ताको घर सम्म जान सडकमा पि.सी.सी. ढलान		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		४,६८,८६९.००	९३.७७	सम्पन्न
१	देवगाव शिवमन्दिर देखि प्रभु धोवीको घर सम्म पि.सि.सी. ढलान निर्माण	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		२,८८,०००.००	९६.००	सम्पन्न
१५	सुखलाल यादवको घर देखि गोविन्द यादवको घर सम्म जान सडकमा पि.सी.सी. ढलान	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		४,८३,५२४.००	९६.७०	सम्पन्न
१४	साथिक १ पटखोती देखी साथिक ९ पिपरहिया सम्मको सडकमा माटो तथा ग्रामेल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
	पोल बती मर्मत तथा जडान	३११५३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
५	कृषि सिचाई व्यवस्थापन	३११५५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी



 नेपाल सरकार
 स्थानीय सरकारको कार्यालय
 विकास, योजना र निर्माण (व.स.प.)

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		सामान्यत संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
२३	स्यालो बोर्ड टयुबेल जडान पूरै वडा-अल्या	३११५६	आन्तरिक श्रोत	१	८,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
२	पिपरहिया सामुदायिक धर्मशाला निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	७,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
१२	मह्वारी मदरसा अपुरो भवन निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
२१	सडक मर्मत सम्भार पूरै वडा अल्या.		आन्तरिक श्रोत	१	१,८२,०००.००		१,७७,५९९.००	९७.५८	सम्पन्न
४	छठघाट तथा हनुमान मूर्ति स्थापना साविक ९ पिपरहिया		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		४,८०,९९२.००	९६.२०	सम्पन्न
२२	सा.देवगाव ६ अपुरो दुर्गा मन्दिर निर्माण-अल्या		आन्तरिक श्रोत	१	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१७	जनता मा.वि.देवगाव वाउण्डरी तथा क्यान्टीन निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
६	समयदेवी स्थानमा वाउण्डरी तथा माटो पुर्न काम पिपरहिया	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
३	रामश्याम १७ वडा कार्यालयमा रंगरोगन तथा कंक्रेट पाता छाना भएको भवन निर्माण		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	६,००,०००.००		५,६०,९६५.००	९३.४९	सम्पन्न
२०	देवगाव कोटहीमाई मन्दिरमा प्लास्टर तथा रंगरोगन		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
१०	वडा कार्यालयमा फर्निचर तथा अन्य विधुतीय उपकरण खरिद		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	१,५०,०००.००		०.००	१००	सम्पन्न
७	गरीबी निवारण आवास कार्यक्रम	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बोकी
१२	पोखरी संरक्षण तथा पार्क निर्माण D.P.R. धरमपुर		नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		२,९८,३२०.००	९९.४४	सम्पन्न
	कोटही डाडामा छठ घाट व्यवस्थापन	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१	२,५०,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
१४	बाढीपिडित मिना लुंगेलीको घर निर्माण धरमपुर	२७२१२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
९	सामुदायिक खोप केन्द्र भवन निर्माण वड्गो	३१११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००		०.००	०.००	बोकी
	सी.सी. क्यामरा जडान ज्ञान ज्योति नि.मा.वि र रा.मा. वि. पंडितपुर	३११४१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,००,०००.००		०.००	०.००	बोकी
३	पंडितपुर अमर बहादुर चौ. घर पछाडी सडक शमेल	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	२,५०,०००.००		०.००	०.००	बोकी
	अपुरो पि सि सि दलान वंजरीया बरमथान	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००		०.००	०.००	बोकी
५	झुम पाईप खरिद जडान	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	४,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
१	दल विकास पंडितपुर	१४६.५	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	५,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
४	अपुरो दल विकास निर्माण वंजरीया	५२ मि	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान		३,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न

सुनसरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.ब.प.)
सुनसरी नगरपालिका

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१८	कुइया गाँउमा नाला निर्माण कार्य	३११५१	आन्तरिक श्रोत	१	५,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
	बन्जरीया देखी कुइया सम्म सडक ग्रेडिङ्ग गर्ने कार्य अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	१,१५,०००.००	१,१५,०००.००	१,१५,०००.००	१००.००	सम्पन्न
६	घेराई टोल सुकमायाको घर देखि पुर्व सडक स्तरोन्नती	६२ पि।सि।	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
	विजय जैसीको घर देखि दक्षिण सडक स्तरोन्नती पम्फापुर	३११५१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	बाँकी
	अजिगरहा जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण पम्फापुर	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	६,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
१६	कलभर्ट निर्माण धरमपुर लाइन नं. ३ पश्चिम	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	५,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
१९	धरमपुर पार्कमा पूर्वाधार व्यवस्थापन	३११५७	आन्तरिक श्रोत	१	२,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	बाँकी
	वडा कार्यालय मर्मत तथा रंगरोगन कार्य अल्या.	१	आन्तरिक श्रोत	१	९८,०००.००	९७,४६६.००	९७,४६६.००	९९.४६	सम्पन्न
	धरमपुर पार्कमा स्टेप निर्माण	३११५९	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	८,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	बाँकी
	जनता आवास कार्यक्रम	१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	०	५,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	बाँकी
१०	अमरबन स्वास्थ्य चौकीमा चर्पी तथा साइकल स्टेन्ड निर्माण	३११६१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१	३,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	सम्झौता
	सडक ढलान/कालोपत्रे गर्ने कार्य , रामग्राम नपा १४ र १८, अमरौट देखी धरमपुररामग्राम नगरपालिका	९०० मि	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]	९०० मि	४५,००,०००.००	८,७०,०००.००	८,७०,०००.००	१००	सम्पन्न
	साना सिंचाई पूर्वाधार (स्यालो ट्यूबवेल) निर्माण	३११५५	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]	१	२०,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	बाँकी
	रामग्राम-१४ रक्षसहवा खा.पा.आ., परासि	३११५६	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]	१	१०,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	प्रक्रिया
	नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)	३११५९	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]	१	८,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	बाँकी
	Urban Development Grant दिने	३११५९	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत [आई डि ए - सोधभर्ना हुने ऋण (वैदेशिक)]	१	७,५०,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	प्रक्रिया

नगरपालिका नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
नगरपालिका (ब.स.प्र.)
नगरपालिका प्रमुख

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१	जोकवार देखि करमैनी वडा नं.९ मा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य		१ आन्तरिक श्रोत						
			नपा सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत [आन्तरिक ऋण - नगद ऋण]	०	१,५०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१	जोकवार देखि करमैनी वडा नं.९ मा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य		१ ऋण		० १,५०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
३	जितपुर महिला भवन निर्माण रामग्राम ४		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
८	वज्रिया फदार घर देखा पन्थको खरियान सम्म ढलानब बाटा स्तर उन्नती पूर्वाधार निर्माण रामग्राम १८		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		१ १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१०	करमना देखि राष्ट्र मा.वि. करमना विद्यालय सम्म बाटा स्तर उन्नती पूर्वाधार निर्माण रामग्राम ९	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
४	परसावल कुन्जमणी जवलीको घर देखा दक्षिण इटा भट्टा सम्म बाटो स्तर उन्नती पूर्वाधार निर्माण रामग्राम १४		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
७	लक्ष्मीपुर गंगा पासाका घर देखि उत्तर कृषि बाटा सम्म कृषि सडक पूर्वाधार निर्माण रामग्राम १०	८००	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		८०० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
६	बाइपास देखि उत्तर झाइबर टालका मुल बाटा बाट पूर्व बासुदेव का घरसम्म नाला तथा पि.पि.सि बाटो निर्माण रामग्राम ५	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
५	शक्ति स्वरूप दुर्गा मन्दिर देखि पूर्व मुल बाटा रुपमा बाटा पि.पि.सि. तथा नाला निर्माण रामग्राम ५	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१	१०,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
२	अडचावल देखि पथरदेवा भुस्नापुर सम्म जोड्ने बाटो रामग्राम १४	१०००	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	१०००	१०,००,०००.००		०.००	०.००	बाँकी
१	अडचावल बाटो देखि रक्साहवा जाने बाटो स्तर उन्नती रामग्राम ६	२८५ मि	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत	२८५ मि	१०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्पन्न
११	फुलवारीया मुख्यन गासाइका घर देखि हरिनन्द चौधरीको मल सम्म बाटो स्तर उन्नती पूर्वाधार निर्माण रामग्राम १७		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
९	गणेश शंकर दुर्गा मन्दिर पूर्वाधार निर्माण रामग्राम ३		लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत		० १०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
	मुख्य मन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	२२५२२	लुम्बिनी प्रदेश - विशेष अनुदान चालु	१	७०,००,०००.००		०.००	०.००	प्रक्रिया
३	६.२.४.३६२.७ सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य रामग्राम ४	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	१	२५,००,०००.००	७,२८,८००.००		१००	सम्पन्न
४	६.२.४.३६२.८ हकुई देखि नाँडिहवा जाने बाटो कालो पत्रे गर्ने कार्य रामग्राम १६	३११५१	लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत	१	२५,००,०००.००	०.००		१००	सम्पन्न
२	६.२.४.३६२.६ राष्ट्रिय मा.वि. पडितपुर भवन निर्माण गर्ने कार्य रामग्राम १८		लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत		० ५०,००,०००.००		०.००	०.००	सम्झौता
१	६.२.४.३६२.५ स्टेडियमको पूर्वाधार निर्माण कार्य रामग्राम १९		लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत		० १,००,००,०००.००		०.००	०.००	ठेक्का

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नगरपालिका
नवलपरासी (ब.सु.प्र.)

क्र.सं	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		सामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	सूचना प्रविधि तथा अभिलेख शाखा								
	वडा बाट प्रदान गरिने सिफारिस तथा अनलाईन पेमेन्ट								
	सि.सि.टि.भि जडान कार्य (नगरपालिका भवन बाँकी, बाँकी वडा कार्यालय र सडकहरुमा थप)				८०००००.००				
	डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद तथा जडान				९८६०००.००				
	Free Wifi Zone सिस्टम खरिद तथा जडान थप				९०००००.००				
	कर्मचारीहरुलाई ICT Training				५६४२९२.५०				
	सेवा प्रति सन्तुष्टी सम्बन्धी सर्भे				२०००००.००				
	Mobile App अपडेट				१०००००.००				
	विभिन्न Software / Hardware को License / वार्षिक Upgrade and Renewal Charge				७०००००.००				
	नियमित गर्ने कार्य								
	राजस्व उपशाखा								
१	करदाता शिक्षा कार्यक्रम				२०००००००		२०००००००		
२	कर संकलन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन खर्च एफ एम छपाई मर्डकिङ्ग र गाडी भाडा समेत				२०००००००				
३	सम्पत्ती घर जग्गा कर संकलन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम				२०००००००		२०००००००		
४	सम्पत्ती घर जग्गा कर सम्बन्धि डाटा प्रविष्टि र फाईलिङ्ग प्रति डाटा रु ५० र फाईलिङ्ग रु १०				३०००००००				
५	कर सम्बन्धि विभिन्न बैठक संचालन				१०००००००				
६	व्यवसाय कर संकलन सम्बन्धी अभिमुखिकरण				२०००००००				
७	बहाल कर संकलन सम्बन्धी अभिमुखिकरण				१०००००००				
८	कर सम्बन्धी फाईल खरिद छपाई तथा फरमेट छपाई				१०००००००				
९	वडाका लागि सम्पत्ती घर जग्गा कर सम्बन्धी फाईल रेक खरिद				५०००००००		५०००००००		
१०	कर व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन खर्च				१०००००००				
११	विभिन्न कर असुलीका लागि टो वि स सँग समन्वय र सहकार्य एवं टोली परिचालन खर्च				५०००००००				
	जम्मा				२५०००००००		९०००००००		

प्राप्तकर्ता विकास शाखा

नगरपालिका

नगरपालिकाको कार्यालय

नवलपरासी (व.सू.प.)

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	स्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामानित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१	पशु स्वास्थ्य तथा बाझोपन निवारण सम्बन्धी निशुल्क शिविर	आ.अ.		१	३०००००	०	०		
२	आकस्मिक पशु रोग नियन्त्रण सेवा	आ.अ.		१	१०००००	०	०		
३	निशुल्क खोप संचालन, भ्याक्सिनेटरको पारीश्रमिक र लजिस्टिक सामग्री व्यवस्थापन सेवा कार्यक्रम	पटक		१	१००००००	१	६२०००		
४	पशुपन्छी र मत्स्य उपचारका लागि औषधी खरिद गरि निशुल्क वितरण	पटक		१	५०००००	०	०		
५	पशु विमा सम्बन्धी अभिमुखिकरण	पटक		१	५००००	१	३५०००		
६	जुनोटीक रोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	पटक		१	५००००	१	३५०००		
७	परजिवि नियन्त्रण सेवा	पटक		१	२०००००	०	०		
८	पशूपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	पटक		१	५०००००	०	०		
९	बर्षे घासको बिउ (सूडान) वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान)	पटक		१	५०००००	०	०		
१०	माछा दाना बितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	पटक		१	२०००००	०	०		
११	नयाँ माछा पोखरी निर्माण ५० प्रतिशत अनुदान	पटक		१	४०००००	०	०		
१२	माछा भुरा वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	पटक		१	२०००००	०	०		
१३	नगर स्तरिय गाईभैसी पालन सम्बन्धि तालिम	पटक		१	१५००००	०	०		
१४	नगर स्तरिय बाख्रा पालन सम्बन्धि तालिम	पटक		१	१५००००	०	०		
१५	मिल्क क्यान वितरण ७५ प्रतिशत अनुदान	पटक		१	४०००००	०	०		
१६	व्यवसायिक पशूपालक कृषकलाई काउम्याट वितरण (५० प्रतिशत अनुदान)	पटक		१	७०००००	०	०		
१७	माछा मासु तथा डेरी पसल व्यवस्थापनमा र सुधारमा ५० प्रतिशत अनुदान	पटक		१	३०००००	०	०		
१८	हिउदे घासको बिउ (बर्षिम) वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान)	पटक		१	५०००००	१	४५९७६५		
१९	ईलेक्ट्रिक च्यापकटर वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	पटक		१	८०००००	०	०		
सघीय शसर्त									
१	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	पटक		१	२००००		०		
२	मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यक्रम	पटक		१	९७००००		०		
३	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	आ अ		१	३०००००		५००००		

सुदूर पश्चिम प्रदेश
नवलपरासी (व.सु.प.)
नगरपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी

क्र.स	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
४	पशु सेवा विभाग र प्रादेशिक निकायमा पशुपन्छी तथ्यांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगति रिपोर्टिङ	पटक		१	२००००		०		
५	पशुपन्छी रोगको अन्वेषण, नमुना सङ्कलन तथा प्रेषण	पटक		१	१००००		०		
शिक्षा तथा यूवा तथा खेलकुद शाखा									
१	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान				४२६५०००				
२	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)				२७५८०००				
३	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान				७२५,०००				
४	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन				२,५०७,०००				
५	केन्द्रबाट छनोट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तरोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान				१०,१००,०००				
६	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान				२,३१४,०००				
७	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान				६,९००,०००				
८	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम				५०००००				
९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)				२,०४६,०००		६७२,०००		
१०	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान				५,६७७,०००				
११	संस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवम् विद्यार्थी मुल्याङ्कन				७५९,०००				
१२	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)				९२,४००,०००		२९२३०६६९		
१३	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान				९,७२९,०००		३००९६००		
१४	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान				७,२९४,०००		१,३६७,६४०		
१५	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान				१३,५३४,०००		२१५६६४०		
१६	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)				१००,०००				
१७	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)				२०,९००,०००		६६७२५०२		

रजिस्ट्रार
प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (ब.स.प.)

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		नामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
	जम्मा				१८२४०००००		४३१०९०४३		
१	अनुदान कोटाको शिक्षकको तलब भत्ता स का तथा कर्मचारीको थप पारीश्रमिक	नेपाल सरकार - नगद अनुदान			८००००००.००		२८९८९९६		
२	नगर शिक्षा प्रोफाइल तयारी	" "			५०००००.००		०		
३	नगर शिक्षा योजना निर्माण	" "			५०००००.००		०		
४	शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई परिचयपत्र वितरण तथा निजहरुको व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थापन कार्य	" "			३०००००.००		०		
५	बालबिकास केन्द्रका लागि शैक्षिक सामग्री वितरण तथा बसाई व्यवस्थापन	" "			३५००००.००		०		
६	बालबिकास केन्द्रका सहयोगि कार्यकर्ताहरुको क्षमता विकास तालिम	" "			३०००००.००		२०००००		
७	प्र.अ. र लेखा राख्ने कर्मचारीका लागि वार्षिक कार्यक्रम, अनुदान र लेखा प्रणालि सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम	" "			२५००००.००		०		
८	शैक्षणिक सिकाईको सुधारको लागि शिक्षकहरुको पुनर्ताज्जि तालिम सञ्चालन	" "			४०००००.००		०		
९	वि.व्य.स. अध्यक्ष, शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि क्षमता विकास तालिम	" "			२५००००.००		०		
१०	उच्च शिक्षा हासिल गरी छेक्का छात्राहरुलाई शोधपत्र लेखनका लागि प्रति विद्यार्थी २५ हजार दिने	" "			७५००००.००		०		
११	आधारभुत तथा माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, प्रश्न पत्र तयारी छापाई तथा वितरण	" "			६०००००.००		१२५२२५		
१२	आधारभुत तथा माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन अनुदान	" "			१५०००००.००		७७४७७५		
१३	अस्थापित/अनुदान कोटामा शिक्षक छनौटका लागि परीक्षा तथा व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन	" "			२०००००.००		०		
१४	सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्र.अ.को बैठक सञ्चालन	" "			४०००००.००		०		

राजमणि
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

संस्थापक/अध्यक्ष


संस्थापक/अध्यक्ष

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक नक्य		प्रगति		नामान्वित सञ्चय	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
१५	विद्यालयको एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणाली (IEMIS software) को सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा IEMIS अध्यावधिक	" "			३०००००.००		१६४०००		
१६	आधारभुत तहको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम	" "			३०००००.००		०		
१७	वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन	" "			२५००००.००		०		
१८	आधारभुत तहको (कक्षा १ देखि ८) को स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक / अभ्यास पुस्तिका तयारी	" "			७०००००.००		०		
१९	आधारभुत तहको (कक्षा १ देखि ८) को स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक छपाई	" "			७०००००.००		०		
२०	विभिन्न दिवस, समारोह मनाउने कार्यक्रम	" "			२०००००.००		१३००००		
२१	शैक्षिक सरोकारवालाहरूको लागि वार्षिक कार्यक्रमको अभिमुखीकरण तथा शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	" "			१५००००.००		०.००		
२२	विद्यालयस्तरका गरिब जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट विद्यार्थिका लागि मेयर छात्रवृत्ती कार्यक्रम	" "			२०००००.००		०		
२३	विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ती	" "			२४००००.००		०.००		
२४	उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती वितरण	" "			२०००००.००		०		
२५	हरित विद्यालय कार्यक्रम	" "			८०००००.००		०		
२६	कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम	" "			७०००००.००		०		
२७	नवनिर्मुक्त शिक्षकहरूको लागि सेवा प्रवेस अभिमुखीकरण तालिम	" "			२०००००.००		०		
२८	सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय लेखा प्रणाली SAS सफ्टवेयरको अभिमुखीकरण	" "			१०००००.००				
२९	सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर/ प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम	" "			७०००००.००				
३०	सामुदायिक विद्यालयलाई पानी, विद्युत महशुल तथा प्रशासनिक खर्च अनुदान	" "			५३००००.००				
३१	विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन तथा स्थलगत शैक्षिक प्राविधिक सहयोग प्रदान	" "			४०००००.००				

क्र.सं.	क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लामान्वित संख्या	कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
३२	प्रश्नपत्र तथा उत्तरकुन्जिका निर्माण सम्बन्धि कार्यशाला	" "			३०००००.००				
३३	सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. तथा शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरूलाई स्वदेश भित्रै शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम अनुदान	" "			२०००००.००				
३४	शैक्षिक सरोकारवलाहरूसँग सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम	" "			१०००००.००				
३५	आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालयमा पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका र विषयगत शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन	" "			४०००००.००				
३६	आधारभुत विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग सम्बन्धी आधारभुत तालिम	" "			४०००००.००				
३७	प्रविधिमा आधारित शिक्षण शिकार्ई कार्यक्रम	" "			४०००००.००				
३८	सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण तथा प्रबोधिकरण	" "			३०००००.००				
३९	राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विषयगत शिक्षक परिचालन	" "			३३००००.००				
४०	विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धी प्रबोधिकरण तालिम	" "			४०००००.००				
४१	विषयगत शिक्षक समूह गठन र परिचालन	" "			२०००००.००				
४२	विद्यालयमा छात्राहरूको लागि Changing Room निर्माण	" "			४०००००.००				
४३	नगर शिक्षा समिति, परीक्षा समिति लगायत विभिन्न बैठक संचालन	" "			५०००००.००				
४४	विभिन्न विद्यामा आधारित विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	" "			२०००००.००				
४५	विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण	" "			८०००००.००				
४६	आदर्श मा वि को दृष्टिविहिन तर्फको श्रोत कक्षा तथा आवास व्यवस्थापनका लागि अनुदान	" "			१०००००.००				
४७	शैक्षिक कार्यक्रम / शैक्षिक कृयाकलापहरूको वृत्तचित्र निर्माण	" "			२०००००.००				
४८	Spiritual Teaching Training कार्यक्रम	" "			४०००००.००				
४९	आमा अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	" "			५०००००.००				
५०	नगरस्तरीय अन्तर विद्यालय खेलकूद कार्यक्रम	" "			४०००००.००				
५१	विद्यालयहरूलाई खेलसामग्री वितरण	" "			५०००००.००				

संयोजक नगरपालिका
प्रशासकीय अधिकारी
नवलपरासी (ब.स.प.)

क्रियाकलाप, योजना, क्रियाकलापको विवरण	इकाई	श्रोत	वार्षिक लक्ष्य		प्रगति		लाभान्वित संख्या	कैफियत
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		
जम्मा				२८००००००.००		३७८८११६.००		
रोजगार शाखा								
१ आई.एल.जी प्राथमिक सूचना संकलन				०		०		
२ रोजगार संयोजकको तलव				४९४,०००.००		१७४,७५६.००		
३ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता				१७,०००.००		०		
४ कामका लागि पारिश्रमिक				०		०		
५ रोजगार संयोजकको पोसाक				१०,०००.००		०		
६ रोजगारी सृजना अनुदान				९७९,०००.००		०		
७ प्राविधिक सहायकको तलव				३९३,०००.००		१३८,९२०.००		
८ प्राविधिक सहायकको स्थानीय भत्ता				११,०००.००		०		
९ प्राविधिक सहायकको पोसाक				१०,०००.००		०		
१० रोजगार सहायकको तलव				३९३,०००.००		०		
११ रोजगार सहायकको स्थानीय भत्ता				११,०००.००		०		
१२ रोजगार सहायकको पोसाक भत्ता				१०,०००.००		०		
१३ रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन				२६५,०००.००		०		
१४ रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण				३००,०००.००		०		
१५ रोजगारी सृजना अनुदान				२,४०७,०००.००		०		
जम्मा				५३०००००.००		३९३६७६.००		


 प्रशासकीय अधिकृत
 नवलपरासी (ब.सु.प.)
 नवलपरासी नगरपालिका
 नवलपरासी (ब.सु.प.)
 नवलपरासी नगरपालिका